

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 07.11.2012

Ilmastik: Temp (°C) 4 Tuul (m/s) 4 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 207 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M215 koostamine, M180 tõstmine
Ankrumastid	M203 koostamine, M177 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	148-144 distantshoidikute paigaldus.
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: Sander Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.11.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 207 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M214, M215 koostamine, M180 tõstmine
Ankrumastid	M203 koostamine, M177 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	148-144 distantshoidikute paigaldus.
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>Sluik</i>
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 05.11.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 4 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 207 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M214 koostamine
Ankrumastid	M203 koostamine, M177 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M151 lookade paigaldus,
Juhtmetööd 110kV	151-148 distantshoidikute paigaldus.
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 02.11.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 6 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 209 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M203 koostamine, M177 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154klemmimine, M151 lookade paigaldus, 151-148 distantshoidikute paigaldus.
Juhtmetööd 110kV	144-154 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>SLuik</i>
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 01.11.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 1 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 213, 214 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M203 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 M151 lookade paigaldus
Juhtmetööd 110kV	144-154 klemmimine, 144-154 klemmimine, distantshoidikute paigaldus 154-151
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S Luik
	Kontrollijad: Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 31.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -1 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 20

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid M 214 vundamendi paigaldus

Kandemastid

Ankrumastid M205 koostamine

Juhtmetööde ettevalmistus

Juhtmetööd 330kV 144-154 klemmimine, distantshoidikute paigaldus 154-151, M148 lookade paigaldus

Juhtmetööd 110kV 144-154 klemmimine

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):**Koostatud aktid ja dokumendid:****Allkirjad, nimed:****Objektijuht:***Luik***Kontrollijad:****Tellija esindaja:**

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 30.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -2 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 215, 214 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M205 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 klemmimine, M148 lookade paigaldus
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 29.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 215 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M205 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 klemmimine, M148 lookade paigaldus
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>Sander Luik</i>
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 1 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 204 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M202 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M153 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	M148 ja M151 lookade paigalduse, 145 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M213 juurdepääsutee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:		
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik	Kontrollijad: Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 10.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 1 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 203 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M201 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	M148 ja M151 lõpuotste paigaldus, M144 ja M154 lookade paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M213 juurdepääsutee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: 
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 09.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 10 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 203 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M148 lõpuotste paigaldus,
Juhtmetööd 110kV	M151 lõpuotste paigaldus, M144 ja M154 lookade paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	144-154 OPGW kerimine ja viseerimine.
Ristmehäljad	
Muud tööd	M207 juurdepääsutee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 08.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 7 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 203 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M148 lõpuotste paigaldus,
Juhtmetööd 110kV	144-154 keskmise ja parempoolse juhtme viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	144-154 OPGW ja piksekaitse liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M207 juurdepääsutee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>SLuik</i>
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 05.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M 203 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M 200 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M148 lõpuotste paigaldus, M144 ja 154 lookade paigaldus
Juhtmetööd 110kV	144-154 vasakpoolse juhtme viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M197 juurdepääsutee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i>
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 10 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	M201, 202 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M198 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 parempoolse faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 03.10.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 10 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M199, 200 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M195 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 keskmise faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 02.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 1 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M198 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M194 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	144-154 vasaku faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 01.10.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M196 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M194 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M152 juhtmete ülesse tõstmine
Juhtmetööd 110kV	M152 juhtmete ülesse tõstmine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 30.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11,4 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	10
Alltöövõtjate töötajad	-

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 masti tõstmine uutele vundamentidele
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 29.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13,6 Tuul (m/s) 2,7 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	10
Alltöövõtjate töötajad	-

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (1)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 masti tõstmine uutele vundamentidele
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M152 juhtmete alla laskmine
Juhtmetööd 110kV	M152 juhtmete alla laskmine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12 Tuul (m/s) 2,9 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M195 vundamendi paigaldus, M152 vundamendi paigaldus (nihutamine 4,5m) liini teleje suhtes
Kandemastid	M193 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 27.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M195 vundamendi paigaldus, M152 vundamendi paigaldus (nihutamine 4,5m) liini teleje suhtes
Kandemastid	M192 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	M144-154 vasaku faasi juhtmete kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 26.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 1,8 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M193, 194 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M192 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	M144-154 vasaku faasi juhtmete kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 25.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 8,8 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M192 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M182 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	M144-154 vasaku faasi juhtmete kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Tee ehitus Kilingi-Nõmme alajaama juurde

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 24.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 8,8 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M182 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M181 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 vasaku faasi juhtmete kerimine, M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Tee ehitus Kilingi-Nõmme alajaama juurde

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 21.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12,7 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M181 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M180 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 vasaku faasi juhtmete kerimine, M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Tee ehitus Kilingi-Nõmme alajaama juurde

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimes:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 20.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M180 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M178 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 keskmise faasi juhtmete kerimine, M151 lõpuotsad
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Tee ehitus Kilingi-Nõmme alajaama juurde

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19,1 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 40

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid M179 vundamendi paigaldus

Kandemastid M176 koostamine

Ankrumastid

Juhtmetööde ettevalmistus M144-M154 liidertrosside vedu

Juhtmetööd 330kV M144-154 keskmise faasi juhtmete kerimine,

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M166 taastamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, nimed:

Objektijuht: S. Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 18.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 13,7 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M177 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M174 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 parempoolse faasi juhtmete kerimine,
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M166-168 taastamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimes:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 17.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 13,7 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M177 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M172 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 parempoolse faasi juhtmete kerimine, M151 lõpuotste paigaldus
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M168 taastamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 14.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M175 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M171 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 parempoolse faasi juhtmete kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M177 mahasõidu ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 13.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M175 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M170 koostamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	M144-154 parempoolse faasi juhtmete kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M179 ja M177 mahasõidu ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 12.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 1 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 40

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid M173 vundamendi paigaldus

Kandemastid M169 koostamine

Ankrumastid

Juhtmetööde ettevalmistus M144-M154 liidertrosside vedu

Juhtmetööd 330kV M144-154 parempoolse faasi suka kerimine

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M183 Rihkama kinnistule mahasõidu ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):**Koostatud aktid ja dokumendid:****Allkirjad, nimed:****Objektijuht:**

S. Luik

Kontrollijad:**Tellijä esindaja:**

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.09.2012

Ilmastik:	Temp (°C)	15	Tuul (m/s)	2	Sademed	hoovihm
-----------	-----------	----	------------	---	---------	---------

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 40

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid M171 vundamendi paigaldus

Kandemastid

Ankrumastid

Juhtmetööde ettevalmistus M144-M154 liidertrosside vedu

Juhtmetööd 330kV

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M183 Rihkama kinnistule mahasõidu ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, nimed:

Objektijuht: S. Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M178 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M147 tõstmine
Ankrumastid	M179 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 7.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M147 koostamine
Ankrumastid	M179 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 6.09.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 4 Sademed hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M147 koostamine
Ankrumastid	M179 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M172 kruusast mäe teisaldamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 5.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 5 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 40

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid M174 vundamendi paigaldus

Kandemastid

Ankrumastid M179 koostamine

Juhtmetööde ettevalmistus M144-M154 liidertrosside vedu

Juhtmetööd 330kV

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M172 kruusast mäe teisaldamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, nimed:

Objektijuht:

S. Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 4.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 2 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M172 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M179 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	M168Y-Reinu hargnemise juhtmete tagasi ühendamine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, nimes:

Objektijuht:

S. Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 3.09.2012

Ilmastik: Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 3 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	40
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M151 montaaž, vasakpoolse masti tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-M154 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	M167 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	M167 klemmimine, M168Y-Reinu hargnemise juhtmete tagasi ühendamine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 31.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 3 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M175 koostamine, M151 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-154 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	M168 lõpuotsade montaaž
Juhtmetööd 110kV	M166Y lookade paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 30.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 1 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M175 koostamine, M151 montaaž ja keskmise masti püstitus
Juhtmetööde ettevalmistus	M144-154 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	M168 lõpuotsade montaaž
Juhtmetööd 110kV	M166Y lookade paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 29.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 16 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 20

Alltöövõtjate töötajad 7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2) Roomiktraktor (-)

Treiler (-) Autotõstuk (1)

Kraana (2) Brigaadiautod (4)

Ekskavaator (3) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid

Kandemastid M151 montaaž,

Ankrumastid M175 koostamine

Juhtmetööde ettevalmistus Tõkkeväravate ehitus M152-153

Juhtmetööd 330kV M168 lõpuotsade montaaž

Juhtmetööd 110kV L106A M1-M166Y juhtmete paigaldus

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS Mastide tõstmine, 1 kraanaauto

Multivan Grupp OÜ 1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus

Avust OÜ 1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):**Koostatud aktid ja dokumendid:****Allkirjad, nimed:****Objektijuht:**

S. Luik

Kontrollijad:**Tellijä esindaja:**

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13,9 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M151 montaaž,
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	Tõkkeväravate ehitus M152-153
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 27.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17,5 Tuul (m/s) 1 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M151 montaaž,
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	Tõkkevõrivate ehitus M152-153
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 24.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 18 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M151 montaaž,
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	M166-168 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: Sander Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 23.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 4 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M151 montaaž,
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 110kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	166-168 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 22.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 1 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž, parempoolse masti tõstmine
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 110kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	166-168 keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 21.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 2 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	20
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž, keskmise masti tõstmine
Ankrumastid	M175 koostamine
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 110kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	166- 168 Keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: Sander Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 17.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 20 Tuul (m/s) 1 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	17
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž,
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 330kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	vasakpoolse faasi kerimine, viserimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M175 tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 16.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 18 Tuul (m/s) 1 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	17
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž, vasakpoolse masti püstitamine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 330kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	parempoolse faasi kerimine, viserimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	M175 tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 koppladur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 15.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 16 Tuul (m/s) 3 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	17
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 330kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	Keskmise faasi kerimine, viserimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	M175 tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 14.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 5 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	17
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 330kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M175 tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 13.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 16 Tuul (m/s) 4 Sademed Kuiv**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	17
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (3)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M152 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	166-168 330kV liidrtrossi vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M175 tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	16
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (2)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M152 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M168Y, M167Y tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja, mastide komplekteerimine

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 09.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	16
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (2)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M152 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M168Y tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja, mastide komplekteerimine

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 08.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 16 Tuul (m/s) 3 Sademed Hoovihm**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	16
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (2)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (2)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M152 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M166Y tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja, mastide komplekteerimine

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.08.2012

Ilmastik: Temp (°C) 16,6 Tuul (m/s) 1 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	16
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (1)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (2)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M152 paigaldus
Kandemastid	M167 montaaž
Ankrumastid	M168 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	Mastide tõstmine, 1 kraanaauto
Multivan Grupp OÜ	1 veoauto, 2 ekskavaatorit, 1 kopplaadur, 2 töötajat, teede ehitus
Avust OÜ	1 ekskavaator, 1 töötaja, mastide komplekteerimine

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (3. Etapp Viljandi-Kilingi-Nõmme)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 03.08.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 22,4 Tuul (m/s) 2 Sademed -**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	9
Alltöövõtjate töötajad	7

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (1)	Brigaadiautod (4)
Ekskavaator (2)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaž	M166-M168 demontaaž
Vundamendid	M152 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M168 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	4 töötajat, 2 ekskavaatorit, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 21.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 18 Tuul (m/s) 2 Sademed kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	3
Empower AS töötajad	30
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, 137-133 distantshoidikud, 156-164 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 20.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 2 Sademed kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 3

Empower AS töötajad 30

Alltöövõtjate töötajad 14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (7) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid

Kandemastid

Ankrumastid

 Juhtmetööde
ettevalmistus

Juhtmetööd 330kV 133 lõpuotste montaaž, 156-164 klemmimine

Juhtmetööd 110kV 137-133 distantshoidikud

 OPGW-
piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ 1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):
**Koostatud aktid ja
dokumendid:**
**Allkirjad,
nimed:**
Objektijuht:
Kontrollijad:
Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 8 Sademed vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	3
Empower AS töötajad	30
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, , 137-139 distantshoidikud
Juhtmetööd 110kV	156-164 klemmimine, 133-137 klemmimine, 137-139 distantshoidikud
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 18.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 18 Tuul (m/s) 4 Sademed Kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	3
Empower AS töötajad	30
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, 133-137 klemmimine, 128-133 distantshoidikud
Juhtmetööd 110kV	156-164 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M115, 116, 117 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 15.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 4 Sademed Kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	33
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	M164-portaal juhtmete kerimine, 128-137 klemmimine, 156-164 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M113, 114 pinnase taastamistööd,

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 14.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 21 Tuul (m/s) 1 Sademed Kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	33
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, M164-165 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	126-128 distantshoidikute paigaldus, M164-portaal juhtmete kerimine
OPGW-piksekaitsetross	M156-164 OPGW kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M110, 111, 112 pinnase taastamistööd, Kärma tee remont

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 13.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 2 Sademed Kuiv

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	33
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, M164-165 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	137-144 distantshoidikute paigaldus, M164-portaal juhtmete kerimine, M127 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	M156-164 trossi kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M109 pinnase taastamistööd, Kärma tee remont

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 12.06.2012

Ilmastik:	Temp (°C)	15	Tuul (m/s)	3	Sademed	Kuiv
-----------	-----------	----	------------	---	---------	------

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	2
Empower AS töötajad	33
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	133 lõpuotste montaaž, M164-165 keskmise faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	M156-164 vasakpoolse viseerimine, 137-144 distantshoidikute paigaldus, M164-portaal juhtmete kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	M104. 105, 106, 107 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 3 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 2

Empower AS töötajad 33

Alltöövõtjate töötajad 14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (7) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid

Kandemastid

Ankrumastid

Juhtmetööde
ettevalmistus

Juhtmetööd 330kV M128, 133 lõpuotste montaaž, M164-165 keskmise faasi kerimine, viseerimine, M137-144 distantshoidikute paigaldus

Juhtmetööd 110kV M156-164 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine, 137-144 klemmimine

OPGW-
piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M103, 104 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ 1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja
dokumendid:Allkirjad,
nimed:

Objektijuht:

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 08.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12 Tuul (m/s) 1 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M128, 133 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	M156-164 vasakpoolse faasi kerimine, 137-144 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	M164-165 piksekaitsetrossi paigaldus
Ristmeväljad	
Muud tööd	M102 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S Luik</i>
	Kontrollijad: <i>[signature]</i>
	Tellijä esindaja: <i>[signature]</i>

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 07.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 1 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M128, 133 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	M156-164 keskmise faasi kerimine, M166-M165 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine M137-144 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M98-101 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 2 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	156-164 parempoolse faasi kerimine, viseerimine M128, 133 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	M166-165 parempoolse ja keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	M137-144 piksekaitsetrossi kerimine, viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M94-98 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: 
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 05.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 4,1 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	156-164 parempoolse faasi kerimine, M128, 133 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	137-144 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine,
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M94 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: 
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 4,1 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	156-164 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine, 128 lõputoste montaaž, 137-144 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	137-144 keskmise faasi kerimine, viseerimine, 103-109 distantshoidikute paigaldus,
OPGW-piksekaitsetross	137-144 OPGW klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M94 pinnase taastamistööd, 103-109 linnupeletajate paigaldus trossile

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i>
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja: <i>[signature]</i>

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 01.06.2012

Ilmastik: Temp (°C) 9 Tuul (m/s) 1,5 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	34
Alltöövõtjate töötajad	14

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (7)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	156-164 liidertrosside vedamine
Juhtmetööd 330kV	137-144 vasakpoolse kerimise alustamine. 156-164 keskmise faasi kerimine, 128 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	103-109 distantshoidikute paigaldus, 137-144 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW kerimine, viseerimine
Ristmehäljad	
Muud tööd	M89, 90, 91, 92, 93 pinnase taastamistööd, 103-109 linnupeletajate paigaldus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 31.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 9 Tuul (m/s) 1,5 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	156-164 liidertrosside vedamine
Juhtmetööd 330kV	109-103 klemmimine, 103-109 distantshoidikute paigaldus, 137-144 parempoolse faasi kerimine, viseerimine, 156-164 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	128 lõpuotste montaaž
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M86, 87, 88 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 30.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 9 Tuul (m/s) 1,5 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	156-164 liidertrosside vedamine
Juhtmetööd 330kV	109-103 klemmimine, 103-109 distantshoidikute paigaldus, 137-144 parempoolse faasi kerimine, 156-164 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	117 lõpuotste montaaž
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M86, 87, 88 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 29.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 1,5 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	156-164 rullide ja isolaatorite tõstmine
Juhtmetööd 330kV	109-103 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 137-144 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	117 lõpuotste montaaž
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M84, 83, 82 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 18 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M164 tõstmise
Juhtmetööde ettevalmistus	156-164 rullide ja isolaatorite tõstmise
Juhtmetööd 330kV	109-103 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 137-144 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	117 lõpuotste montaaž
OPGW-piksekaitsetross	133-144 OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M79, 80, 81 pinnase taastamistööd, 117-118 linnupeletajate paigaldus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:			
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: SLAUK	Kontrollijad:	
		Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 25.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M 158 tõstmine
Ankrumastid	M164 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 137-144 keskmise faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	103-109 vasakpoolse faasi kerimine ja viseerimine, 117 lõpuotste montaaž
OPGW-piksekaitsetross	103-109 OPGW klemmimine
Ristmehäljad	M157-158 Karula teega ristumise tõkkevärava ehitus, tõkkeväravate lammutamine 109-108, 104-105, 113-114.
Muud tööd	M85 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 24.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M157 tõstmine
Ankrumastid	M164 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 117 lõpuotste montaaž, 137-144 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	103-109 parempoolse faasi kerimine ja viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	103-109 OPGW klemmimine
Ristmeväljad	M157-158 Karula teega ristumise tõkkevärava ehitus
Muud tööd	M85 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
lthal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 23.05.2012

Ilmastik: Temp (°C)

17

Tuul (m/s)

5

Sademed

-

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid

4

Empower AS töötajad

39

Alltöövõtjate töötajad

19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)

Roomiktraktor (4)

Treiler (1)

Autotõstuk (2)

Kraana (2)

Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8)

Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid

Kandemastid

M159 tõstmine

Ankrumastid

M164 montaaž

Juhtmetööde

ettevalmistus

137-144 330kV liidertrosside tõmbamine

Juhtmetööd 330kV

109-118 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 117 lõpuotste montaaž

Juhtmetööd 110kV

103-109 keskmise faasi kerimine ja viseerimine

OPGW-
piksekaitsetross

103-109 OPGW kerimine ja viseerimine

Ristmehäljad

Muud tööd

M85 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ

1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ

1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ

3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja
dokumendid:Allkirjad,
nimed:

Objektijuht:

S. Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 22.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 3 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M160 tõstmine
Ankrumastid	M164 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	137-144 330kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 109-118 distantshoidikute paigaldus, 103-109 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine, 117 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	103-109 OPGW kerimine
Ristmehäljad	
Muud tööd	M85 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 21.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 20 Tuul (m/s) 2 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M164 vundamendi paigaldusi
Kandemastid	M161, 162 tõstmise
Ankrumastid	M164 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 121-126 distantshoidikute paigaldus, 103-109 vasakpoolse faasi kerimine, 117 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	127-137 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	127-137 trossi ja OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M85 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 18.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 6 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M164 koostamine,
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 121-126 distantshoidikute paigaldus, 103-109 parempoolse faasi kerimine ja viseerimine, 117 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	127-137 vasakpoolse faasi kerimine,
OPGW-piksekaitsetross	127-137 trossi ja OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M85 taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 17.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 19 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)




Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	127-137 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 121-126 distantshoidikute paigaldus, 103-109 parempoolse faasi kerimine, 117 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	127-137 parempoolse faasi kerimine, viseerimine L134B 82-AJ portaal juhtmetööd
OPGW-piksekaitsetross	127-137 trossi ja OPGW liidri vedamine M109-118 OPGW ja piksekaitsetrossi klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M74 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 16.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M163 tõstmine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	103-109 330kV liidertrosside vedu 127-137 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 103-109 keskmise faasi kerimine ja viseerimine
Juhtmetööd 110kV	127-137 parempoolse faasi kerimine, L134B 82-AJ portaali juhtmetööd,
OPGW-piksekaitsetross	127-137 tross ja OPGW liidri vedamine M109-118 OPGW ja piksekaitsetrossi klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M62, 74 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 15.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 16 Tuul (m/s) 2 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	103-109 isolaatorite ja rullide tõstmine, 330kV liidertrosside vedu 127-137 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine, 103-109 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	127-137 keskmise faasi kerimine, viseerimine, L134B 82-AJ portaal juhtmetööd
OPGW-piksekaitsetross	M109-118 OPGW ja piksekaitsetrossi klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M59,60, 63, 64 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 14.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12 Tuul (m/s) 2 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M104-105 tõstmine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	103-109 isolaatorite ja rullide tõstmine, 330kV liidertrosside vedu 127-137 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	127-137 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	M109-118 OPGW ja piksekaitsetrossi klemmimine
Ristmehäljad	
Muud tööd	M59 pinnase taastamistööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: 
	Kontrollijad: 
	Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 15 Tuul (m/s) 4 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M164 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	103-109 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	127-137 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	121-126 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	109-118 OPGW ja trossi kerimine ning viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 20 Tuul (m/s) 6 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	127-137 330kV liidertrosside tõmbamine 127-144 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	127-137 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	109-118 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine, 121-127 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Kärma tee korrastamine.

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 09.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 17 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M164 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	121-126 330kV klemmimine 127-144 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	127-137 parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	109-118 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	Tõkkeväravate ehitus 104-105, 108-109, 139-140
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:			
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik	Kontrollijad:	
		Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 08.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	L507 M165 tõstmine, L105C M166 tõstmine, M164 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	127-144 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	127-137 parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	109-118 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	121-126 OPGW ja trossi klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 07.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 8 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	L105C M165 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 110kV liidertrosside tõmbamine 127-137 330kV liidertrosside tõmbamine 127-144 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	127-137 keskmise faasi kerimine, viseerimine.
Juhtmetööd 110kV	109-118 keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	L105C M165 montaaž, M 138 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	127-137 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	109-118 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 03.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M140, 139 tõstmise
Ankrumastid	L105C M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	109-108 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	109-118 parempoolse faasi kerimine, 127-137 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M164 juurdepääsutee lõpetamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja: 

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 02.05.2012

Ilmastik: Temp (°C) 12 Tuul (m/s) 2 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M142, 141 tõstmine
Ankrumastid	M166 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	109-118 parempoolse faasi kerimine, 127-137 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 3 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M166, 138 montaaž,
Juhtmetööde ettevalmistus	127-137 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	109-118 vasakpoolse faasi viseerimine, parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 27.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 3 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M143 tõstmine
Ankrumastid	M166, 138 montaaž,
Juhtmetööde ettevalmistus	127-137 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	109-118 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 26.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 13 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	M166 montaaž, M133, M136 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	108-117 110kV liidertrosside vedu 127-137 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	109-118 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	121-127 OPGW viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S Luik</i> Kontrollijad: <i>[Signature]</i> Tellija esindaja: <i>[Signature]</i>

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 25.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 4 Sademed -

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 4

Empower AS töötajad 39

Alltöövõtjate töötajad 19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaž

Vundamendid

Kandemastid

Ankrumastid M138, M166 montaaž, M133, M136 tõstmine

Juhtmetööde ettevalmistus 108-117 110kV liidertrosside vedu
127-137 isolaatorite ja rullikute vedu

Juhtmetööd 330kV 109-118 keskmise faasi kerimine, viseerimine

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross 121-127 OPGW kerimine

Ristmeväljad

Muud tööd

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ 1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ 1 laadur / 1 veoauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:


Allkirjad, nimes:

Objektijuht:

S Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:



Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 24.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 7 Tuul (m/s) 2 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M128 tõstmine
Ankrumastid	M133, M136, M166 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	108-117 330kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	121-127 pikasekaitsetrossi kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S Luik</i> Kontrollijad: Tellija esindaja: <i>[signature]</i>

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Oiu-Viljandi)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 23.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 9 Tuul (m/s) 2 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M128 tõstmine
Ankrumastid	M133, M136, M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	108-117 330kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	121-127 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	Keskpingeliini Viljandi- Leie ja Viljandi-Pirmastu 15kV ritumise 110kV liiniga lõikamine, 110kV ristumine Tallinna mnt-ga lõikamine.
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: Sander Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 20.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 6 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M128 tõstmine
Ankrumastid	M133, M136, M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	109-118 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	121-127 parempoolse faasi kerimine, viseerimine, vasakpoolse faasi kerimise alustamine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	Nöödingu 15kV ja Karula tee ristumiste lõikamine
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veoauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: Sander Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.04.2012

Ilmastik:

Temp (°C)

7

Tuul (m/s)

3

Sademed

Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M130, 129 tõstmise
Ankrumastid	M133, M136, M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 330kV liidertrosside vedu 121-127 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	121-127 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	tõkkeväravate ehitus (116-115)
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 18.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 4 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	M134, 131 tõstmine
Ankrumastid	M133, M136, M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 isolaatorite ja rullikute tõstmine, 121-127 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	121-127 keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	Raudtee ristumise demonteerimine (M164-165), tõkkeväravate ehitus (116-115), (114-113)
Muud tööd	M66 ajutise juurdpääsutee ülesse võtmine/ kerimisplatsi planeerimine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 17.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 5 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	L105B M166Y vundamendi paigaldus
Kandemastid	M135 tõstmine
Ankrumastid	M133, M136, M165 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 isolaatorite ja rullikute tõstmine 121-127 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	Tõkkeväravate ehitus (109-108)
Muud tööd	M66 ajutise juurdepääsutee ülesse võtmine/ kerimisplatsi planeerimine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellijä esindaja:	

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 16.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 5 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	L106A M1vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M133, M128, M165 montaaž, M117 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	109-118 isolaatorite ja rullikute tõstmine 121-127 110kV liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	121-127 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M66 ajutise juurdpääsutee ülesse võtmine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 13.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 14 Tuul (m/s) 3 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	M304-315 demontaaž
Vundamendid	L134B M82 vundamendi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	M133, M128, M109 montaaž, M117 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	121-127 parempoolse faasi viseerimine, 154-156 klemmimine, distantsihoidikute paigaldus
Juhtmetööd 110kV	154-156 klemmimine, distantshoidikute paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M66 ajutise juurdpääsutee ülesse võtmine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
lthal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 12.04.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 11 Tuul (m/s) 5 Sademed Puudusid**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	M292-304 demontaaž
Vundamendid	L134B M82 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M 144-141 montaaži lõpetamine,
Ankrumastid	M128 montaaž M109, M117 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	121-127 parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	154-156 parempoolse faasi viseerimine, keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	M66 ajutise juurdpääsutee ülesse võtmine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 9 Tuul (m/s) 5 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	M286-292 demontaaž
Vundamendid	L507 M165 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M 130 montaaž, M112 tõstmine
Ankrumastid	M128, M109 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	121-127 keskmise faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	154-156 keskmise faasi kerimine, viseerimine, parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M109 ajutise juurdepääsutee ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 10.04.2012**Ilmastik:** Temp (°C) 6 Tuul (m/s) 5 Sademed Puudusid**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	M285-286 demontaaž
Vundamendid	M165 portaali vundamendi paigaldus
Kandemastid	129 montaaž, M108, M110 tõstmine
Ankrumastid	136, 128 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	154-156 parema faasi kerimine, viseerimine, 121-127 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	154-156 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M109 ajutise juurdepääsutee ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 05.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4 Tuul (m/s) 1 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	M165 portaali vundamendi paigaldus
Kandemastid	162 montaaž, M114, 111 tõsmine.
Ankrumastid	133, 128 montaaž, 117 objektil montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	154-156 vasaku faasi kerimine, viseerimine, 121-127 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Metalliplats-M166 ajutise tee ehitus,

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 4 Tuul (m/s) 2 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 4

Empower AS töötajad 39

Alltöövõtjate töötajad 19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaž

Vundamendid M163 vundamendi paigaldus

Kandemastid M161 montaaž, M116, 115 tõstmine

Ankrumastid 133, 128 montaaž, 117 objektil montaaž

Juhtmetööde ettevalmistus 121-127 liidertrosside vedu, masinaplatside ettevalmistamine

Juhtmetööd 330kV 154-156 keskmise faasi viseerimine, vasaku faasi kerimine

Juhtmetööd 110kV

OPGW-piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd Metalliplats-M166 ajutise tee ehitus, tee remont Kõrgemäe talu juures

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ 1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ 1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, Objektijuht: nimes:

S Luik

Kontrollijad:

Tellija esindaja:



Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 03.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1 Tuul (m/s) 3 Sademed Lumi. Lõrts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	280- 284 demonteerimine
Vundamendid	M162 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M161, 162 montaaž,
Ankrumastid	133, 128 montaaž,
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 liidertrosside vedu
Juhtmetööd 330kV	154-156 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	Metalliplats-M166 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 02.04.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 4 Sademed Lumi, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	243-245 demonteerimine
Vundamendid	M164 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M161 montaaž
Ankrumastid	133, 128 montaaž, 126, 156 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	Ristumiste lõikamine, MP ÕL Metsakandi, MP ÕL Kõrgemäe
Muud tööd	Metalliplats-M166 ajutise tee ehitus, tee remont Kõrgemäe talu juures

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 30.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 1 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	257-251 demontaaž
Vundamendid	M161 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M160 montaaž
Ankrumastid	156, 117, 133 montaaž, 126 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S Luik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i> Tellija esindaja: <i>[signature]</i>

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 29.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 3 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	261-257 demontaaz
Vundamendid	M160 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M159 montaaž
Ankrumastid	156, 117, 133 montaaž, 126 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	118-121 distantshoidikud
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 4 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	265-261 demontaaž
Vundamendid	M159 vundamendi paigaldus
Kandemastid	M158 montaaž
Ankrumastid	156, 117, 109 montaaž, 155 tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	155 rullikute ja isolaatorite tõstmine
Juhtmetööd 330kV	118-121 distantshoidikud
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M164 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)
Leping: PV-PRO-108-15
Objekti kood: K10153
Objektijuht: Sander Luik
Kuupäev: 27.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 4 Tuul (m/s) 5 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 4

Empower AS töötajad 39

Alltöövõtjate töötajad 19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaž 269-265 demontaaž

Vundamendid M158 vundamendi paigaldus

Kandemastid M157 montaaž

Ankrumastid 156, 117, 109 montaaž, 155 tõstmine

 Juhtmetööde
ettevalmistus

Juhtmetööd 330kV 118-121 klemmimine

Juhtmetööd 110kV 118-121 klemmimine

 OPGW-
piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M164 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ 1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ 1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):
**Koostatud aktid ja
dokumendid:**
**Allkirjad,
nimed:**
Objektijuht:
S. Luik
Kontrollijad:
Tellija esindaja:


Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 26.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 4 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	272-269 demonteerimine
Vundamendid	M157 vundamendipaigaldus
Kandemastid	M155 montaaž
Ankrumastid	156, 117, 109 montaaž, 148 parempoolse faasi jala tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	118-121 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	118-121 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 23.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 6 Tuul (m/s) 2 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	M134 vundamendi lõpetamine ja kolimine
Kandemastid	M155 montaaž
Ankrumastid	156, 148, 117, 109 montaaž, 148 parempoolse faasi jala tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	118-121 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	118-121 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
Kontrollijad:	
Tellija esindaja:	

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 22.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	156, 148, 126, 117, 109 montaaž, 148 keskmise faasi jala tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	118-121 parempoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	118-121 piksekaitsetrossi vedamine ja viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 21.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 2 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	115 montaaž
Ankrumastid	156, 148, 126, 117, 109 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	118-121 vasakpoolse faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	156 ajutise tee ehitus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 20.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5 Tuul (m/s) 4 Sademed Hoovihm, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	151 roostvärki paigaldus,
Kandemastid	115 montaaž
Ankrumastid	156, 148, 126, 117, 109 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	118-121 keskmise faasi kerimine, viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3 Tuul (m/s) 4,3 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	151 roostvärki paigaldus,
Kandemastid	
Ankrumastid	148, 126, 117 montaaž, 148 vasaku faasi masti tõstmine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	118-121, parema faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>Sluik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 17.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 3,5 Tuul (m/s) 3,8 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	2
Alltöövõtjate töötajad	

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (-)	Brigaadiautod (-)
Ekskavaator (-)	Veauto (-)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M58 keskmise ja vasaku looga monteerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 16.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,5 Tuul (m/s) 2,6 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	147 roostvõrgi paigaldus,
Kandemastid	143 montaaž
Ankrumastid	148, 126 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	127, 153 isolatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	118-121, parema faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:


Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:

Allkirjad, nimed:

Objektijuht:



Kontrollijad:



Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 15.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,5 Tuul (m/s) 2,6 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	147 roostvõrki paigaldus, 126 vundamendi paigaldus
Kandemastid	142 montaaž
Ankrumastid	148, 126 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	146, 145 isolatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	118-121, vasaku faasi kerimine, viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 14.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 3,7 Sademed Hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	147 rostvõrgi paigaldus, 126 paigaldus
Kandemastid	139 montaaž
Ankrumastid	148, 126 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 isolaatorite ja rullikute tõstmine 148, 149 isolaatorite ja rullide tõstmine
Juhtmetööd 330kV	118-121, keskmise faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 13.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 5,8 Tuul (m/s) 6,4 Sademed Lumi, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	147 roostvärk
Kandemastid	140 montaaž, 150 tõstmine
Ankrumastid	148, 126 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	118-121, keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	75-79 linnutõkete paigaldus, 58-103 koristus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator / 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur / 1 veauto / 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur / 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik Kontrollijad: Tellijä esindaja:

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 12.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 6,4 Tuul (m/s) 5,4 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	150 roostvärki paigaldus
Kandemastid	150 montaaž, 120 tõstmine
Ankrumastid	148, 126 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 isolaatorite ja rullikute tõstmine 118-121 isolaatorite, rullide tõstmine, liidrite vedu
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	75-79 linnutõkete paigaldus, 58-103 koristus

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>b</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,3 Tuul (m/s) 2,4 Sademed hoovihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	8
Alltöövõtjate töötajad	13

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (2)
Kraana (-)	Brigaadiautod (3)
Ekskavaator (1)	Veauto (-)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 150 roostvärgi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	121-127 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	distantshoidikud 74-94
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	1 ekskavaator / 3 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,7 Tuul (m/s) 2,9 Sademed Vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	8
Alltöövõtjate töötajad	13

Mehhanismid:

Kerimismasinad (-)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (2)
Kraana (-)	Brigaadiautod (3)
Ekskavaator (1)	Veoauto (-)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	Nr 150 roostvärgi paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	distantshoidikud 74-94, M94 lookade montaaž
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	1 ekskavaator / 3 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 09.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -1,5 Tuul (m/s) 2,0 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 135, 147 paigaldus
Kandemastid	141 montaaž
Ankrumastid	146 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M58 parempoolse looga montaaž
Juhtmetööd 110kV	74-94 klemmimine, distantshoidikud 74-94
OPGW-piksekaitsetross	74-94 klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat, vundamentide paigaldus
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, betoonplokkide vedu M151
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, betoonplokkide vedu M151

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 08.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -3,3 Tuul (m/s) 1,8 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 136, 147 paigaldus
Kandemastid	106 montaaž
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M94 keskmise looga montaaž
Juhtmetööd 110kV	74-94 klemmimine, distantshoidikud 74-94
OPGW-piksekaitsetross	74-94 klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, betoonplokkide vedu M150
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, betoonplokkide vedu M150

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: 
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 07.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -6 Tuul (m/s) 1,4 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 138/136, 147 paigaldus
Kandemastid	105 montaaž
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	M94 parempoolse ja vasakpoolse looga montaaž
Juhtmetööd 110kV	74-94 klemmimine, distantshoidikud 74-94, 75-79 linnupeletajate paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	74-94 klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4,5 Tuul (m/s) 5,4 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 148, 138, 151 paigaldus
Kandemastid	149 montaaž
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Distantshoidikud 74-94, M94 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	74-94 klemmimine
OPGW-piksekaitsetross	74-94 klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 05.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4 Tuul (m/s) 2,5 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 148, 139, 151 paigaldus
Kandemastid	149 montaaž
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 74-94, distantshoidikud 74-94, M94 lõpuotste montaaž
Juhtmetööd 110kV	74-94 parempoolse faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) -1 Tuul (m/s) 3,1 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	11
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (2)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (-)	Brigaadiautod (3)
Ekskavaator (2)	Veauto (-)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	151 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 74-94, distantshoidikud 74-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	1 ekskavaator, kerimisplatsi tööd

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: dk
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 03.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0,7 Tuul (m/s) 3,7 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	11
Alltöövõtjate töötajad	11

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (2)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (-)	Brigaadiautod (3)
Ekskavaator (2)	Veauto (-)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	151 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 74-94, distantshoidikud 74-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	1 ekskavaator, kerimisplatsi tööd

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 02.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0,5 Tuul (m/s) 3,8 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 141/140, 148, 150/151 paigaldus
Kandemastid	105 montaaž
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 74-94, distantshoidikud 74-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 vasakpoolse faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 01.03.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,9 Tuul (m/s) 0,4 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	28

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 141, 149, 150 paigaldus
Kandemastid	104 montaaž, 153 püstitamine
Ankrumastid	154 püstitamine
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 74-94, distantshoidikud 74-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148, 149

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>b</i>
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 29.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -1,6 Tuul (m/s) 1, Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 142, 149, 150 paigaldus
Kandemastid	108 montaaž, 127 püstitamine
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 72-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148, 149

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4,6 Tuul (m/s) 5,4 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	Nr 143, 150 paigaldus
Kandemastid	110 montaaž,
Ankrumastid	144 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 72-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148, 149

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i>
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 27.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4,2 Tuul (m/s) 3 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 144, 150 paigaldus
Kandemastid	111 montaaž,
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 72-94
Juhtmetööd 110kV	74-94 keskmise faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmehäljad	
Muud tööd	Ajutise tee ehitamine kuni mastini 148 (T51 4,92km – M148)

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, kruusa vedu 148, 149

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 23.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,5 Tuul (m/s) 3,2 Sademed vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 156 paigaldus
Kandemastid	120 montaaž,
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	Klemmimine 72-94
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	74-94 OPGW viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	Ajutise tee ehitamine kuni mastini 148 (T51 4,92km – M148)

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 22.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1 Tuul (m/s) 2,3 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 156 paigaldus
Kandemastid	127 montaaž,
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	74-94 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	74-94 OPGW kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	Mastide 153, 152 vahel ajutise mahaõõdu ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat,
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 21.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -0,8 Tuul (m/s) 5,7 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 154 paigaldus
Kandemastid	130 montaaž,
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	74-94 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	74-94 OPGW kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: b
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 20.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 3,6 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 155 paigaldus
Kandemastid	131 montaaž,
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	74-94 parempoolse faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	74-94 OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, kruusa vedamine 148, 149
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -3,9 Tuul (m/s) 7 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	10
Alltöövõtjate töötajad	2

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (-)	Brigaadiautod (2)
Ekskavaator (2)	Veauto (-)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 120
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	74-94 parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	1 ekskavaator / 2 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 18.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -5,9 Tuul (m/s) 3,2 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	1
Empower AS töötajad	10
Alltöövõtjate töötajad	2

Mehhanismid:

Kerimismasinad (2)	Roomiktraktor (-)
Treiler (-)	Autotõstuk (1)
Kraana (-)	Brigaadiautod (2)
Ekskavaator (2)	Veauto (-)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 127
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	74-94 parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	1 ekskavaator / 2 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	
Avust OÜ	

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 17.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -6,1 Tuul (m/s) 3,8 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 130, 149 paigaldus
Kandemastid	153/132 montaaž, 145 püstitamine
Ankrumastid	154 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	74-94 vasakpoolse faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	74-83 OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 16.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -5,3 Tuul (m/s) 0,9 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 131, 149 paigaldus
Kandemastid	146, 153 montaaž, 124, 118, 125 püstitamine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>[signature]</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 15.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -6,4 Tuul (m/s) 2,8 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	Nr 133/132, 153 paigaldus
Kandemastid	145 montaaž, 122, 123 püstitamine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [k]
	Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 14.02.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -5,8 Tuul (m/s) 3,8 Sademed Puuduvad**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 133, 153 paigaldus
Kandemastid	145 montaaž, 137, 119 püstitamine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	74-94 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 13.02.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -8,5 Tuul (m/s) 2 Sademed Puuduvad**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 107, 146 paigaldus
Kandemastid	111 montaaž, 121 püstitamine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 110kV liidertrosside tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	74-94 keskmise faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -16,4 Tuul (m/s) 0,2 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 106, 145 paigaldus
Kandemastid	115/112 montaaž
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	74-94 keskmise faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 09.02.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -14,2 Tuul (m/s) 1,4 Sademed Puuduvad**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 105 paigaldus
Kandemastid	115 montaaž
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine 74-94 liidertrosside vedu 330kV
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad: 
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 08.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -11,3 Tuul (m/s) 0,4 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veoauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 104 paigaldus
Kandemastid	114 montaaž
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine 74-94 liidertrosside vedu 330kV
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 07.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -17,3 Tuul (m/s) 0,6 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 109 paigaldus
Kandemastid	Nr 84 tõstmine, 113 montaaž
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine 74-94 Liidertrosside vedu 330kV
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -23 Tuul (m/s) 1,6 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 109 paigaldus
Kandemastid	Nr 83 tõstmine, 116 montaaž
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine 74-94 Liidertrosside vedu 330kV
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)****Leping: PV-PRO-108-15****Objekti kood: K10153****Objektijuht: Sander Luik****Kuupäev:** 03.02.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -23,5 Tuul (m/s) 2,9 Sademed Puuduvad**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	Nr 82 tõstmine,
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine 74-94 Liidertrosside vedu 330kV
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 02.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -22,8 Tuul (m/s) 1,8 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	Nr 81 tõstmine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	1 ekskavaator/ 5 töötajat, kandemastide koostamine
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: k
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 01.02.2012

Ilmastik: Temp (°C) -19 Tuul (m/s) 1,5 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	39
Alltöövõtjate töötajad	19

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	Nr 80 tõstmine
Ankrumastid	118 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	74-94 rullikute ja isolaatorite tõstmine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatsti ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 31.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -18,8 Tuul (m/s) 1,4 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 klemmimine
Juhtmetööd 110kV	66-74 klemmimine, distantshoidikute paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	66-74 klemmimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 30.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -15,9 Tuul (m/s) 0,9 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 klemmimine,
Juhtmetööd 110kV	66-74 klemmimine, distantshoidikute paigaldus, 66-67 linnupeletajate paigaldus
OPGW-piksekaitsetross	66-74 klemmimine
Ristmehäljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatsti ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 29.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -16 Tuul (m/s) 1,2 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 klemmimine, distantshoidikute paigaldus
Juhtmetööd 110kV	66-74 vasaku ja parempoolse faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 28.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -13 Tuul (m/s) 2,1 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	
Kandemastid	
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 klemmimine, ditantshoidikute paigaldus
Juhtmetööd 110kV	66-74 vasaku ja parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: <i>S. Luik</i> Kontrollijad: <i>[Signature]</i> Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 27.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -12,1 Tuul (m/s) 2,9 Sademed Puuduvad

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 108 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 vasakpoolse faasi viseerimine
Juhtmetööd 110kV	66-74 keskmise faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	66-74 OPGW viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS**Objekt:** Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)**Leping:** PV-PRO-108-15**Objekti kood:** K10153**Objektijuht:** Sander Luik**Kuupäev:** 26.01.2012**Ilmastik:** Temp (°C) -9 Tuul (m/s) 2,9 Sademed Puuduvad**Tööjõud:**

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 110 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 vasakpoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	66-74 keskmise faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	66-74 OPGW kerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat,

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 25.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -9 Tuul (m/s) 4 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaž	
Vundamendid	Nr 111 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	110kV liidertrosside vedamine
Juhtmetööd 330kV	66-74 keskmise ja parempoolse faasi viseerimine, vasakpoolse kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	66-74 OPGW ja trossi liidrite tõmbamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatsti ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
lthal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 24.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -6,5 Tuul (m/s) 3,7 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 4

Empower AS töötajad 32

Alltöövõtjate töötajad 12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4) Roomiktraktor (4)

Treiler (1) Autotõstuk (2)

Kraana (2) Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8) Veoauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid Nr 113,112 paigaldus

Kandemastid

Ankrumastid 137 montaaž

Juhtmetööde
ettevalmistus

Juhtmetööd 330kV 66-74 keskmise ja parempoolse faasi kerimine

Juhtmetööd 110kV

OPGW-
piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd M146 ajutise laoplatsti ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 3 ekskavaator / 5 töötajat,

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ 1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS


Multivan Grupp OÜ 1 laadur/ 1 veoauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd

Avust OÜ 3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja
dokumendid:Allkirjad,
nimed:

Objektijuht:



Kontrollijad:

Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 23.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -6,8 Tuul (m/s) 4,4 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 114, 113 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	66-74 keskmise ja parempoolse faasi kerimine
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	M146 ajutise laoplatši ehitamine

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 20.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -3,7 Tuul (m/s) 4,1 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 115 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine / liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 19.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -4,7 Tuul (m/s) 6,8 Sademed Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 117 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine / liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: b
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 18.01.2012

Ilmastik: Temp (°C)

-4

Tuul (m/s)

0

Sademed

Lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid 4

Empower AS töötajad 32

Alltöövõtjate töötajad 12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)

Roomiktraktor (4)

Treiler (1)

Autotõstuk (2)

Kraana (2)

Brigaadiautod (11)

Ekskavaator (8)

Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz

Vundamendid

Nr 116 paigaldus

Kandemastid

Ankrumastid

137 montaaž

Juhtmetööde
ettevalmistus

66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine / liidertrossi tõmbamine

Juhtmetööd 330kV

Juhtmetööd 110kV

OPGW-

piksekaitsetross

Ristmeväljad

Muud tööd

Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ 3 ekskavaator / 5 töötajat,

KaubaTrans OÜ

Kintek Tehnika OÜ

1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd

Rumbon OÜ

Ithal-Kraanad AS

Multivan Grupp OÜ

1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd


Avust OÜ

3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja
dokumendid:Allkirjad,
nimed:

Objektijuht:



Kontrollijad:



Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 17.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -3,1 Tuul (m/s) 0,8 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)



Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 125 paigaldus
Kandemastid	Nr 69 tõstmine
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine / liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	ADSS kerimine Oiu AJ-M103
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 16.01.2012

Ilmastik:	Temp (°C)	-3	Tuul (m/s)	2	Sademed	Puudusid
-----------	-----------	----	------------	---	---------	----------

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (2)	Brigaadiautod (11)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 124 paigaldus
Kandemastid	
Ankrumastid	137 montaaž
Juhtmetööde ettevalmistus	66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine / liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 parempoolse faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellija esindaja:

Empower AS
Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 13.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0 Tuul (m/s) 3,5 Sademed Lumi, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)


Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 123 paigaldus
Kandemastid	Nr 70 montaaž, nr 68 tõstmine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 liidertrossi tõmbamine 66-74 isolaatorite ja rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht:  Kontrollijad:  Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 12.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1,5 Tuul (m/s) 3,9 Sademed Lumi, lörts, vihm

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 121 paigaldus
Kandemastid	70 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 parempoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 11.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) 0,4 Tuul (m/s) 4,7 Sademed Lumi, Lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 122 paigaldus
Kandemastid	70 montaaž, 67 tõstmine
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 vasakpoolse faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S Luik
	Kontrollijad: b
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 10.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -3,7 Tuul (m/s) 1,1 Sademed Puudusid

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 119 paigaldus
Kandemastid	70 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 vasakpoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: b
	Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 09.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) -1,2 Tuul (m/s) 1,6 Sademed Lumi, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 118 paigaldus
Kandemastid	69/70 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 rullikute tõstmine 85-94 liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 vasakpoolse faasi kerimine
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	3 ekskavaator / 5 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: [signature]
	Tellija esindaja: [signature]

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 06.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) 1 Tuul (m/s) 3 Sademed Lumi, lörts

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 137 paigaldus
Kandemastid	69 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 rullikute tõstmine 85-94 liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	94-103 keskmise faasi viseerimine
OPGW-piksekaitsetross	94.103 OPGW viseerimine
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	2 ekskavaator / 4 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad: Tellija esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 05.01.2012

Ilmastik: Temp (°C)

0

Tuul (m/s)

9

Sademed

lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 137 paigaldus
Kandemastid	69 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 rullikute tõstmine 85-94 liidertrossi tõmbamine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	2 ekskavaator / 4 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellijä esindaja:

Empower AS

Objekt: Elering OÜ, Tartu-Sindi 110/330 kV õhuliini ehitus (2. Etapp Puhja-Oiu)

Leping: PV-PRO-108-15

Objekti kood: K10153

Objektijuht: Sander Luik

Kuupäev: 04.01.2012

Ilmastik: Temp (°C) +3,1 Tuul (m/s) 13 Sademed lumi

Tööjõud:

Empower AS tööjuhid	4
Empower AS töötajad	32
Alltöövõtjate töötajad	12

Mehhanismid:

Kerimismasinad (4)	Roomiktraktor (4)
Treiler (1)	Autotõstuk (2)
Kraana (1)	Brigaadiautod (7)
Ekskavaator (8)	Veauto (1)

Tööd:

Demontaaz	
Vundamendid	Nr 69, 137 paigaldus
Kandemastid	68 montaaž
Ankrumastid	
Juhtmetööde ettevalmistus	85-94 rullikute tõstmine
Juhtmetööd 330kV	
Juhtmetööd 110kV	
OPGW-piksekaitsetross	94-103 trossi kerimine, OPGW liidri vedamine
Ristmeväljad	
Muud tööd	Rabatee ehitus M 66-69

Alltöövõtjad:

Transtec Baltic OÜ	2 ekskavaator / 4 töötajat,
KaubaTrans OÜ	
Kintek Tehnika OÜ	1 ekskavaator / 1 töötaja, kerimisplatsi tööd
Rumbon OÜ	
Ithal-Kraanad AS	
Multivan Grupp OÜ	1 laadur/ 1 veauto/ 2 ekskavaator, 4 töötajat, teede remonditööd
Avust OÜ	3 ekskavaator, 1 eriliikur/ 4 töötajat, rabatee ehitus

Märkused (pikemalt pöördel):

Koostatud aktid ja dokumendid:	
Allkirjad, nimed:	Objektijuht: S. Luik
	Kontrollijad:
	Tellija esindaja: