

1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

2

2. Kuupäev:

14.03.2012

KAETUD TÖÖDE AKT

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga **Uusna küla**

4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD:

Töövõtja esindaja: *Juri Sušetski, AS Merko Infra*

Alltöövõtja esindaja:

Tellijaga (omanik) / omanikujärelevalve: *Jaamu Mühlberg, OÜ Vealeidja*

Projekteerija esindaja:

5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1) Ülevaatuses ja vastuvõtmises on esitatud järgmised tööd:

Joogiveetorustik Pärna (sõlmede MK-12...MK-16 vahel) tänaval ning Uusna 40, 28 ja 25 kinnistutel koos majajühendustega (sõlmed MK-12, MK-13, MK-14 ja MK-15).

2) Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

AS SWECO Projekt, töö nr. 10240-0047 joonised VVK-300, VVK-301, VVK-302 ja VVK-303 (15.07.2011 kuupäevaga).

3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):

PE100 joogiveetorustik mõõtudes De32, De40, De50, De90 (tootja HAKAplast); PE100 elektrikeevisliitmikud (tootja EUROSTANDARD), POM-maakraanid mõõtudes De32, De40, De50 (tootja Hawle), tõmbekindlad tolerantsäärrikud ja –ülemuhvid (tootja GF)

4) Tööde alustamise kuupäev: 22.02.2012 Tööde lõpetamise kuupäev: 14.03.2012

5) Muud märkused:

Uusna 40 kinnistul on eelnevalt rajatud joogiveetorustik De32 PE-torustikust, vastavalt kokkuleppele Tellijaga sõlm MK-11 ei rajata ja sõlm MK-10 paigaldatakse kinnistu piirile.

Vastavalt kokkuleppele Tellijaga sõlm MK-16 ei rajata, selle asemel paigaldatakse uus De50 Pe-torustik kuni kinnistuni Uusna 25 ning sellega ühendatakse kinnistute Uusna 25, 28 ja 29 veevarustust.

6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.

7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):

Asfaltikihi aluse ettevalmistamine, haljastamine

tegemine lubatud.



6. ALLKIRJAD:

Töövõtja

Alltöövõtja

Tellijaga (omanik) /
omanikujärelevalve

Projekteerija



7. AKTI LISAD (joonised, fotod, vms):

Sõlmede fotod.

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)