

1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

3

2. Kuupäev:

14.03.2012

KAETUD TÖÖDE AKT

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga **Uusna küla**

4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD:

Töövõtja esindaja: *Juri Sušetski, AS Merko Infra*

Alltöövõtja esindaja:

Tellija (omanik) / omanikujärelevalve: *Jaanu Mühlberg, OÜ Vealeidja*

Projekteerija esindaja:

5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1) Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:

Olmekanalisatsiooni torustik Pärna teel (kaevude K1-1...K1-13 vahel) koos majatühendustega.

2) Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

AS SWECO Projekt, töö nr. 10240-0047 joonised VVK-300, VVK-301, VVK-302 ja VVK-303 (15.07.2011 kuupäevaga).

3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):

PVC torud mõõtudes De160, De200 ja nende tarvikud; PE100 torud mõõdus De200 SDR17 (tootja Pipelife); PE-kanalisatsiooni kaevud mõõtudes 200/160, 400/315, 560/500 (tootja Vesimentor).

4) Tööde alustamise kuupäev: 22.02.2012 **Tööde lõpetamise kuupäev:** 14.03.2012

5) Muud märkused:

6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.

7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):

Asfaltikihi aluse ettevalmistamine, haljastamine

tegemine lubatud.





6. ALLKIRJAD:

Töövõtja

Alltöövõtja

Tellija (omanik) /
omanikujärelevalve

Projekteerija



7. AKTI LISAD (joonised, fotod, vms):

Progressifotod.

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)