


1. Ehitusettevõtja		Nr. 7
AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 7.12.2011
		3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +1°C	Tugev tuul	Kuiv	Vihm	Lörts	Lumi X
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		1				
	Ehitustöölised		3				
	Roomik-ekskavaatori juht		1				
	Kopp-laaduri juht		1				
	Autojuht		1				
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	KOBELCO 200S; CASE 695R; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat;						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Aia tänaval sujutatud (kogu pikkusega 327jm) olemasolev torustik. Teostatud majatühendused (paigaldatud maakraanid MK-2, MK-3, MK-4, MK-5, MK-6, MK-7, MK-8 ja MK-9). Aia tänava torustik on kokkuühendatud V1-2 sõlmega, majade veevarustus toimub mööda uut torustiku.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISI KUD, PROJEKTEERIIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.							
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKU JÄRELVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							