



1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK		Nr. 8
	3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla		2. Kuupäev: 8.12.2011

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +0°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		1				
	Ehitustöölised		3				
	Roomik-ekskavaatori juht		1				
	Kopp-laaduri juht		1				
	Autojuht		1				
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	KOBELCO 200S; CASE 695R; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat;						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Paigaldatud veesõlm V1-5. Aia tänaval on kinni ajatud 3 šurfiauku. Parandatud ehitustööde käigus katki läinud malmtoru veesõlme V1-5 juures.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	Katsetuse protokoll nr. 2						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							