



1. Ehitusettevõtja		Nr. 15
AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	
	2. Kuupäev: 29.02.2012	
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla		

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +3°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		3				
	Ehitustöölised		9				
	Kopp-laaduri juht		3				
	Roomik-ekskavaatori juht		4				
	Autojuht		3				
6. MEHHANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Volvo BL71; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; Volvo ECR145CL; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x3; meeskonna auto x3; 0,5T vibroplaat x3						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanaliseerimise 200mm PVC torustiku ja 50mm PE-torustiku paigaldamine (kaevust K1-5 Uusna tee suunas, kokku 27jm). Kanaliseerimise kaevu K1-5 paigaldamine. Kanaliseerimise 200mm PVC torustiku ja 90mm PE-torustiku paigaldamine (kaevu K1-10 suunas, kokku 30jm). Kanaliseerimise kaevu K1-10 paigaldamine.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Põltsamaa Greid OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	Killustik fr.16/32 ja 8/16; Keskliiv						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJAD, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJAD (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJAD (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							