


1. Ehitusettevõtja		Nr. 21
AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev:
		7.03.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla		

4. ILMASTIK	Kellaeg Temperatuur	12:00 -3°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2				
	Ehitustöölised		6				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Roomik-ekskavaatori juht		3				
	Autojuht		2				
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Veesõlmede MK-13 ja MK-14 paigaldamine. De200 PE-kanalisatsioonitoru paigaldamine burst-meetodil lõigul K1-2...K1-2 (kokku on 24jm).						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISI- KUD, PROJEKTEERIIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							