

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.10 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 10.11.2011

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Insener)

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 JM viis läbi koosoleku avamise. Toimus eelmise koosoleku protokollide allkirjastamine.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Töövõtja poolt esitatud:

- puuduvad joonised Valma ja Tänassilma reoveepuhastite kogumismahuti ja võreseedme projekti paranduste kohta (estatakse 17.11.2011)
- puudub Töövõtja kavliteediplaan ja tööprogramm (esitatakse 17.11.2011)
- puudub taotlus alltöövõtjate kooskõlastamise kohta (esitatakse 17.11.2011)
- puudub joonis veetöötlusseadmete filtripesuvee joa katkestuse kohta (esitatakse 17.11.2011)
- reoveepuhastite automaatjuhtimise joonised esitatakse Insenerile läbivaatamiseks 17.11.2011
- Töövõtja esitas korrigeeritud ajagraafiku

2.2 Ehitusload ja Inseneri poolt läbivaadatud projektdokumentatsioon

	Valma	Tänassilma	Uusna	Vana-Võidu	Viiratsi
Eh. Luba	OK	RVP-? tor-OK PK-OK	tor-OK PK-? RVP-?	OK	OK
Inseneri Koosk	OK	RVP-OK PK-OK Tor-OK	tor-OK PK-? RVP-?	OK	OK

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

3.1 Ehitustöödega alustamine, ehitustööde seis

-Valma:

- a) torustike ehitustööd lõpetatud, objekt üle vaadatud, puudused fikseeritud
- b) puurkaevpumpla hoone 80% ehitustöödest teostatud, käib veetöötlusseadmete paigaldamine
- c) reoveepuhastil teostatakse mahutite paigaldamist (teostatud 10% kogu mahust)

-Tänassilma:

- a)torustike ehitustööd algavad 14.11.2011
- b)puurkaevpumpla hoone 70% ehitustöödest teostatud
- c)reoveepuhastil 60% ehitustöödest teostatud

-Vana-Võidu:

- a) käivad veetorustike ehitustööd (teostatud 10% kogumahust)

-Viiratsi:

- a)torustike ehitustööd algavad 21.11 2011

-Uusna

- a)taotletakse ajutist veerikasutusluba reoveepuhasti ehituseks, projekt läbivaatusel Inseneri ja Tellija käes
- b)torustikud paigaldatud 0%

Töövõtja kinnitusel tööd on graafikus, lisameetmeid kasutusele vaja võtta ei ole.

4.Projekteerimisega seotud küsimused

-Reoveepuhastitest edastatakse järgmised signaalid Tellija personalile:

- a) võreseedme ummistumine
- b) tõrge puhurite töös
- c) sissetung hoonesse

-Puurkaevpumplatest edastatakse järgmised signaalid Tellija personalile:

- a)alarõhk torustikus
- b)elektrikatkestus
- c)sissetung hoonesse

-Tänassilma küla torustikud

- a)ei projekteerita majaühendusi perspektiivsetele kinnistutele
- b)muudatuse nr.1 raames rajatava veetorustikuga piirnevatele olemasolevatele veetarbijatele rajatakse liitumispunktid ja ühendused uue veetorustikuga
- c)Kalmetu põhikooli juures veetorustiku ühendust olemasoleva torustikuga siibrite abil ei teostata, paigaldatakse põlv

5. Muudatused

-Vana-Võidu alevikus alustab Insener Tellija ettepanekul muudatuse menetlemist 120 meetri veetoru rajamiseks, et varustada olemasolevad veetarbijada joogiveega Looduse tänaval.(olemasolev amortiseerunud tarnetorustik Looduse tänava ühiselamu varustamiseks demonteeritakse rekonstrueerimistööde käigus).

6. Maksed

-Töövõtja esitas arved ja aktid oktoober 2011 perioodi kohta Insenerile.
-Inseneri poolt esitati Konsultandi ja Töövõtja aktid, arved Tellijale.

7.Aruanded

-Töövõtja esitab kuuaruanded hiljemalt 17.11.2011
-Insener esitas Konsultandi kuuaruanded Tellijale.

8. Muud küsimused

-Töövõtja paigaldab infotahvlid Vana-Võidu ja Viiratsi tööde piirkonda
-Töövõtja esitab Tellijale liiklusskeemid Viiratsi alevikus teostatvate tööde kohta ühe nädala jooksul ja lepib kokku äraveetava pinnase ladustamiskohad enne tööde algust.
-Töövõtja esitab ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid 17.11.2011

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 08.12, 2011 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus
-järgmine nädalakoosolek 17.11.2011 aasta, kl.13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja :
(Jaanu Mühlberg)

Tellija esindaja :
(Kaido Pitkäärt)

Töövõtja esindaja:
(Leo Rahu)