

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.11 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 08.12.2011

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Insener)

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 JM viis läbi koosoleku avamise. Toimus eelmise koosoleku protokollide allkirjastamine.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Inseneri poolt esitati Tellijale vahemaksetõend koos Töövõtja ja Konsultandi aktide ning arvetega.

2.2 Puuduvad joonised (kogumismahutid, puurkaevpumplate muudetud tehnoloogilised skeemid) lisab Töövõtja projektdokumentatsiooni kausta ühe nädala jooksul.

2.3 Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile läbivaatuseks.

2.4 Insener edastas muudatuse juhise nr.2-3 Töövõtjale.

2.5 Projekteerija poolt saadeti elektrooniliselt Tänassilma ja Valma veetöötluste korrigeeritud skeemid.

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

3.1 Ehitustöödega alustamine, ehitustööde seis

-Valma:

a) torustike ehitustööd lõpetatud, objekt üle vaadatud, fikseeritud puudused kõrvaldamat

b) puurkaevpumpla hoone 100% ehitustöödest teostatud, veetöötlusseadmed paigaldatud, puudub elektrivarustus ja puurkaevu pumbad

c) reoveepuhastil teostatud mahutite paigaldus, käib võrehoone ehitus (teostatud 50% kogu mahust)

-Tänassilma:

- a)survetorustike ehitustööd teostatud 100%, paigaldamata isevoolne kanalisatsioonitorustik
- b)puurkaevpumpla hoone 100% ehitustöödest teostatud, käib veetöötlusseadmete paigaldus
- c)reoveepuhastil 60% ehitustöödest teostatud
- Vana-Võidu:
 - a) käivad veetorustike ehitustööd (teostatud 90% kogumahust)
- Viiratsi:
 - a)alustati survetorustike ehitustöödega
 - b)14.12.2011 antakse üle Insenerile torustike projekti muudatus
- Uusna
 - a)taotletakse ajutist veerikasutusluba reoveepuhasti ehituseks, projekt läbivaatusel Inseneri ja Tellija käes
 - b)torustikud paigaldatud 70%
 - c)puudub veetöötlusseadmete ehitusluba,väljastatakse peale projekti puuduste kõrvaldamist (mõõtmata tipptunni tarbimise mahud ja filtripesuvee kogus ebapiisav)
 - d)puudub reoveepuhasti ehitusluba, väljastatakse peale projekti puuduste kõrvaldamist(ülevoolu rakendumine, reoveepuhasti max. puhastusvõimsus tipptunni korral)

Välja on ehitamata kõik elektriliitumispunktid

Töövõtja kinnitusel tööd on graafikus, lisameetmeid kasutusele vaja võtta ei ole.

4.Projekteerimisega seotud küsimused

- Reoveepumplatest edastatakse järgmised signaalid operaatorile:
 - a)elektrikatkestus pumplas
 - b)sissetung pumplasse, kilpi
 - c)kõrge nivoo pumplas
- Veetöötlusseadmete tehnoloogiline skeem
 - a)kätepesuvesi töödeldud vee torustikust
 - b)Insener täpsustab ühe päeva jooksul hüdrofori paigalduse (kas enne või pärast filterpaake)
- Tipptunni tarbimismahud Uusna külas
 - a)Töövõtja esitab tipptunni tarbitava joogivee mahtude mõõtmistulemused hiljemalt **20.12.2011**
- Reoveepumpla luukidele paigaldatakse avatud luugi fiksaatorkett.
- Projekteerija poolt esitamata vastused järgnevatele probleemsetele küsimustele:
 - a)Miks Uusna küla reoveepuhasti tootlikkus tunnis on kordades väiksem puurkaevpumplast samale asulale toodetava tarbevee kogustest tunnis?
 - b)Millistel vooluhulkadel rakendub Uusna reoveepuhasti võreseadme avariimöödavoole? (peab vastu võtma tipptundidel puhastisse suubuvad reoveekogused)

- c)Uusna reoveepuhasti avariimöödavoolu rakendumine? (ei tohi rakendada tiptundidel reoveepuhastisse suubuvate reoveekoguste korral)
- d)Uusna puurkaevpumppla lõplikul dimensioneerimisel teostamata max. tiptunni tarbitava joogiveekoguste mõõtmised.

5. Muudatused

- Vana-Võidu alevikus väljastas Insener juhise nr.3-2 Muudatuse nr.2 sisseviimise kohta

6. Maksed

- Töövõtja esitas arved ja aktid november 2011 perioodi kohta Insenerile.
- Inseneri poolt esitati Konsultandi ja Töövõtja aktid, arved Tellijale.

7. Aruanded


- Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile
- Insener esitab Konsultandi ja Töövõtja kuuaruanded Tellijale.


8. Muud küsimused


- Töövõtja paigaldab infotahvli Uusna külas hiljemalt 09.12.2011
- Kalmetu reservpuurkaevu ehitus algab peale põhitorustiku ja puurkaevu täielikku käikuandmist
- Kõikidest veekatkestustest paigaldatakse teavitused kohaliku elanikkonna jaoks. Paigaldatud kuulutus fotografeeritakse valikuliselt Töövõtja poolt.
- Viiratsi aleviku liiklusskeemid torustike ehituse ajaks kooskõlastab Töövõtja vallavalitsuses ühe päeva jooksul.

9. Järgmine kuukoosolek

- järgmine kuukoosolek 12.01. 2012 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus
- järgmine nädalakoosolek 19.12.2011 aasta, kl.13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja : 
(Jaanu Mühlberg)

Tellija esindaja : 
(Kaido Pitkärt)

Töövõtja esindaja: 
(Leo Rahu)