

**Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine
Leping nr. 2**

Kuukoosolek nr.12 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 12.01.2012

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk

OÜ Vealeidja

AS Merko Infra

1. Koosoleku avamine

- 1.1 JM viis läbi koosoleku avamise. Toimus eelmise koosoleku protokollide allkirjastamine.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

- 2.1 Inseneri poolt esitati Tellijale vahemaksetõend koos Töövõtja ja Konsultandi aktide ning arvetega.
2.2 Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile läbivaatuseks.
2.3 Töövõtja esitas ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid.

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest, võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

- 3.1 Ehitustöödega alustamine, ehitustööde seis

-Valma:

- a) käivad veetöötlusjaama elektritööd, puurkaevu pumba paigaldus
b)kolmandal nädalal algab reoveepuhasti võrekaevu korrigeerimine ja seadmete paigaldus.

-Tänassilma:

- a)käivad veetöötlusjaama elektritööd
b)neljandal nädalal algab reoveepuhasti seadmete paigaldus
c)teostama Tänassilma reoveepumpla avariülevool (vajalik arvestada jõe kõrgeima tasapinnaga, et ei toimuks tagasivoolu pumplasse)
d)Kalmetu kooli reoveepumpla tagsitäide asendatakse nõuetekohase materjaliga 1-e nädala jooksul
e)Kõik kaevude luugid peavad olema lukustatud

-Vana-Võidu:

a) lõpetamata järgmised vaegtööd:

- eemaldada ol olev siiber Kivistiku tänava nurgal
- hobuste talli juures sulgeda üks olemasolev veetorustiku haru
- kaupluse juures sulgeda üks olemasolev hargnemine
- b) reoveepumpla juhtimiskilp paigaldatakse elektriliitumiskilbi kõrvale

-Viiratsi:

a) käivad vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

b) töövõtja kasutab kollektori ehitusel PP toru De250, mis ei ole projektikohane, muudatus kooskõlastatakse projekteerijaga

-Uusna

a) algab veetöötlushoone ehitus

b) puudub reoveepuhastile veeerikasutusluba

c) kolmandal nädalal algavad olemasolevale reoveepuhastile suubuvate reoveekoguste kontrollmõõtmised

d) kõik projektid on Insneri poolt läbi vaadatud ja kommentaarid Töövõtjale esitatud (küsimus ainult vooluhulkade kontrollmõõtmistes)

e) reoveepuhasti möödavoolu rakendumine projekteeritakse Kuukoosolekus nr.11 käsitletu kohaselt

Välja on ehitamata kõik elektriliitumispunktid

Töövõtja kinnitusel tööd on graafikus, lisameetmeid kasutusele vaja võtta ei ole.

4. Projekteerimisega seotud küsimused

a) Viiratsis, Sakala tn. esitatakse uus reoveekaevu lahendus (ühendus kollektoriga)

b) Puuduvad joonised :

-Valma reoveepuhasti kogumismahuti(kõrgused+kaheosaline)

-Uusna veetöötlushoone kanali torustike muudetud plaan koos tuulutusega

-Valma ja Tänaasilma veetöötlusseadmete paigutus+torustikud paberikandjal

-reoveepuhastite tõsteseadmete ja ohutuspiirete tehniline lahendus

-Vana-Võidu muudatuse osa torustiku projekt

-Viiratsi aleviku vee- ja kanali torustike asetuse muudetud lahendus

5. Muudatused

-Insner algatab muudatuse menetlemist häireedastuse seadmete ja Uusna reoveepuhasti võreseedme kallinemiste kohta esimeses osas. Teises osas algatakse muudatus majaühenduste pikenemise ja elektriliitumiste kallinemise kohta

6. Maksed

-Töövõtja esitas arved ja aktid detsember 2011 perioodi kohta Insenerile.

-Inseneri poolt esitati Konsultandi ja Töövõtja aktid, arved Tellijale.

7. Aruanded

-Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile

-Insener esitab Konsultandi ja Töövõtja kuuaruanded Tellijale.

8. Muud küsimused

-Töövõtja kontrollib drenaažitoru korrasolekut Tänassilma külas (peale veetorustiku puurimist väidetavalt ei toimi hoone drenaaž)

-Viiratsis teavitatakse elanikke ette elamute sissesõitude sulgemise kohta

-Insner esitab Tellijale enda meeskonnaliikmete nimekirja. Tellija teavitab kirjalikult Töövõtjat Insneri vahetusest.

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 09.02. 2012 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja :
(Jaanu Mühlberg)

Tellija esindaja :
(Kaido Pitkäärt)

Töövõtja esindaja:
(Leo Rahu)

