

**Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine
Leping nr. 2**

Kuukoosolek nr.13 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 16.02.2012

Ettevõtte nimetus

Osalejad:

Kaido Pitkäärt (KP)

OÜ Viiratsi Veevärk

Jaanu Mühlberg (JM)

OÜ Vealeidja

Leo Rahu (LR)

AS Merko Infra

1. Koosoleku avamine

- 1.1 JM viis läbi koosoleku avamise. Toimus eelmise koosoleku protokollide allkirjastamine.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

- 2.1 Inseneri poolt esitati Tellijale vahemaksetõend koos Töövõtja aktide ning arvetega.
2.2 Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile läbivaatuseks.
2.3 Töövõtja esitas ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid.

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest, võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

- 3.1 Ehitustöödega alustamine, ehitustööde seis

-Valma:

- a) 8-ndal nädalal algab reoveepuhasti seadmete paigaldus
b)enne võrekorvi tõstemehhanismi lõpliku tehnilise lahenduse kinnitamist proovitakse reaalselt läbi lahenduse toimivus Tellija personali poolt

-Tänassilma:

- a)reoveepuhasti reoveepumplal puudub elektriliitumine
b)Kalmetu kooli reoveepumplal paigaldatud toitekaabel
c)Kalmetu korruselamute olemasolevate septikute likvideerimise kohta esitatakse hinnapakkumine
d)9-ndal nädalal algab reoveepuhasti seadmete paigaldus
e)lahendamata on reoveepuhasti tehnohoonesse konteineri käigutee

-Vana-Võidu:

- a) lõpetamata järgmised vaegtööd:
 - eemaldada ol olev siiber Kivistiku tänava nurgal
 - hobuste talli juures sulgeda üks olemasolev veetorustiku haru
 - kaupluse juures sulgeda üks olemasolev hargnemine
- b)8-ndal nädalal viiakse läbi reoveepumpla koostitus

-Viiratsi:

- a)käivad vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd, lõpetatakse 9-ndal nädalal
- b)Sakala 7 kinnistu omanikuga eraldi kokku leppida tööde teostamine nimetatud kinnistul
- c)toimus voolukatkestus elektrikaabli rikke tõttu Sakala 10 ja 12 vahel

-Uusna

- a)algab veetöötlushoone ehitus 8-ndal nädalal
- b)algab reoveepuhasti ehitus 9-ndal nädalal
- c)algab Pärna tn. torustike ehitus 9-ndal nädalal
- d)reoveepuhastile on väljastatud Veerikasutusluba

Töövõtja kinnitusel tööd on graafikus, lisameetmeid kasutusele vaja võtta ei ole.

4.Projekteerimisega seotud küsimused

- a)Viiratsis, Sakala tn. esitatakse uus reoveekaevu lahendus (ühendus kollektoriga)
- b)puudub tehniline lahendus reoveepuhastite kaevude ohutuspiirete kohta, tõsteseadmete kohta
- c)puurkaevpumplate ventilatsiooniluukide lahendus muudetakse (ei ole täielikult suletavad, soovitatav keermega lahendus)
- d)Kalmetu kooli reservpuurkaevpumplale jäetakse käsitsi puurkaevu veetaseme mõõtmise võimalus (lisatoru), puurkaev rajatakse üleni muldesse
- e)Insener vaatas läbi Uusna puurkaevpumpla ja reoveepuhasti projektdokumentatsiooni, projektide põhjal taotletakse ehitusload

- f) reoveepuhasti reoveepumpla ülevoolu kõrgus projekteeritakse lõplikult peale jõe veetaseme mõõtmist kevadise suurvee ajal
- g) Uusna reoveepuhastil ei ole aktsepteeritav lahendus, kus võreseedme möödaviik läbib vooluhulga mõõtjat

5. Muudatused

- Muudatuste menetlemist alustatakse pärast elektriliitumispunktide väljaehitamist

6. Maksed

- Töövõtja esitas arved ja aktid detsember 2011 perioodi kohta Insenerile.
- Inseneri poolt esitati Konsultandi ja Töövõtja aktid, arved Tellijale.

7. Aruanded

- Töövõtja esitas kuuaruanded Insenerile
- Insener esitab Konsultandi ja Töövõtja kuuaruanded Tellijale.


8. Muud küsimused

- Töövõtja kontrollib drenaažitoru korrasolekut Tänaasilma külas (peale veetorustiku puurimist väidetavalt ei toimi hoone drenaaž)
- Kuna Kalmetu põhikool kanaliseeritakse ajutiselt läbi reoveepumpla avariimöödavoolu, siis on tarvilik Töövõtjal kontrollida, et ei toimuks hoonete keldrikorruste üleujutamist.

9. Järgmine kuukoosolek

- järgmine kuukoosolek 08.03. 2012 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja : 
(Jaanu Mühlberg)

Tellija esindaja : 
(Kaido Pitkäart)

Töövõtja esindaja: 
(Leo Rahu)