

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.2 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 03.03.2011

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Ene Pundi (RK)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Konsultant)

AS Sweco Projekt (Projekteerija esindaja))

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 KP viis läbi koosoleku avamise.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Töövõtja poolt esitatud:

- kuuaruanne veebruar 2011 perioodi kohta 4 eksemplari paberkandjal ja elektrooniliselt

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

- käib geodeetiliste uurimustööde teostamine
- käib kinnistuühenduste asukohtade kooskõlastamine kinnistuomanikega
- käib torustike projekteerimine
- käib reoveepuhastite ja puurkaevpumplate projekteerimine
- Tööd on graafikus, tööde teostamisel Töövõtja probleeme ei näe

4.Projekteerimisega seotud küsimused

4.1 Viiratsi küla

- seoses torustike projekteerimisega Sakala tänaval, alustatakse olemasolevate sidekaabelliinide uude asukohta projekteerimist (geoaluse kooskõlastamine, tehniliste tingimuste taotlemine sideettevõttelt)
- torustike projekteerimisel Sakala tn-l arvestatakse sõidutee lõpliku taastamise juures olemasoleva geoalusega
- torustike projekteerimisel välditakse erakinnistute liigset läbimist ja servituudi lepingute sõlmimist
- üldjuhul projekteeritakse liitumised kõikidele magistraaltorustikega piirnevatele kinnistutele

4.2 Valma küla

- Mitme veeühendusega kinnistule projekteeritakse üks liitumispunkt, mis ühendatakse kinnistusisese torustikuga
- Töövõtja andmeil suureneb liitumispunktide arv 8 kinnistu võrra võrreldes pakkumusedokumentatsiooniga

4.3 Uusna küla

- Uusna küla reoveepuhasti projekteerimisel kaalub Töövõtja olemasoleva reoveepuhasti betoonkonstruktsiooni allesjätmist

5. Muudatused

- 5.1 Kalmetu Põhikoolile jäetakse olemasolev puurkaev, millele rajatakse uus kattekonstruktsioon ja puurkaevu päis.
- 5.2 Kalmetu Põhikoolile projekteeritakse võimalikult väike, 2-pumbaga reoveepumpla, vaadatakse üle seni Töövõtja poolt pakutud reoveepumpla hind.
- 5.3 Töövõtja vaatab üle senised survetorustiku jooksva meetri hinnad (2 toru ühise puurimisega).

6. Maksed

- Maksed OK

7. Aruanded

- Insener esitab kuuaruanded Tellijale koos Töövõtja kuuaruannetega.

8. Muud küsimused

- 8.1 Valma külas korraldab Töövõtja kohalikule elanikkonnale käimasolevat veeprojekti tutvustava koosoleku.

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 14 aprill, 2011 aasta, kl. 10.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja :
(Jaanu Mühlberg)

Tellija esindaja :
(Kaido Pitkärt)

Töövõtja esindaja:
(Leo Rahu)