

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.5 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 09.06.2011

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Ene Pundi (EP)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Insener)

AS Sweco Projekt (Projekteerija esindaja))

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 JM viis läbi koosoleku avamise.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Töövõtja poolt esitatud:

- kuuaruanne mai 2011 perioodi kohta 4 eksemplari paberandjal
- Valma küla torustike plaan Tellija kooskõlastuseks

3.Töövõtja ettekäanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

- käib kinnistuühenduste asukohtade kooskõlastamine kinnistuomanikega
- käib torustike projekteerimine
- käib reoveepuhastite ja puurkaevpumplate projekteerimine
- Tööde mahajäämus graafikust ca üks kuu. Tööde mahajäämus kompenseeritakse ehitusperioodil lisatööjõu kasutamisega, Töövõtja kiirendab projekteerimistööde lõpuleviimist

4.Projekteerimisega seotud küsimused

4.1 Uusna küla

- Väljaku puurkaevpumpla juures rajatavate torustike ühenduskoht olemasolevate torustikega täpsustatakse ehitustööde käigus, kuna puudub täpne informatsioon olemasolevate torustike kohta
- Töövõtja esitab uue puurkaevpumpla projektlahenduse

- Tellija ei nõustu reoveepuhastis käsivõre kasutamisega, tuleb projekteerida automaatselt juhitav võreseade, mille abil on eelpuhastusprahi (võrejäätmete) eemaldamine võreseadmelt mugav ja hõlbust.
- Töövõtja seisukohalt on automaatvõre paigaldus lisatöö
- Võreseade projekteeritakse sissevoolutorustikule, mitte mahutite peale.
- Reoveepuhasti väljavoolule projekteeritakse lisakaev võreseadme pesuvee tarbeks
- Reoveepuhasti rekonstrueerimise käigus nähakse ette olemasoleva liivapüüdjä likvideerimine

4.2 Valma küla .

- Töövõtja esitab torustike pikenemisega seotud Tööde maksumuse Insenerile
- Töövõtja tegi ettepaneku paigaldada reoveepuhastile purustiga reoveepump

4.3 Kalmetu ja Tänassilma küla.

- Põhikooli reoveepumpas sissevoolu toru põhja ja reoveepumpla põhja kõrguste vahe jääb 1,0 meetrit (nõutud 1,25), reoveepumplale lahendatakse avariiväljavool olemasolevate biotikide suunas
- Survekanalisatsiooni torustikele projekteeritakse õhutus- ja tühjenduskaevud
- Kooskõlastati veetorustiku sulgsiibrite asukoht Tellijaga
- Tellija ettepanekul projekteeritakse uued survetorud vanade torude taha Kruusaugu tee poolt vaadatuna
- Töövõtja ettepanekul projekteeritakse reoveepumplatele purustiga pumbad.

4.4 Vana-Võidu küla

- Korrusmajade veetoru sisend jääb samasse kohta olemasoleva veetoriga, külmumisohu puhul kasutatakse lisasoojustust
- Reoveepumpas jäetakse alles olemasolev pumpla korpus, mis rekonstrueeritakse Tellija Tingimuste nõuetele vastavaks
- Täpsustati Tellijaga olemasolevate veetorustike likvideerimine

4.5 Viiratsi alev

- Põhitorustik jäetakse pakkumusjoonisel näidatud asukohta
- Täpsustati Tellijaga tuletõrjehüdrantide asukoht

4.6 Üldised küsimused

- Sotsiaalministri 02.01.2003 määruse nr 1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavandatava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded" §5 (3) järgi toorveeanalüüsides ärajäetavad komponendid kooskõlastatakse Terviseametis.
- kõikide kooskõlastuste originaaleksemplarid antakse üle Tellijale eraldi kaustana

-Töövõtjal lahendada puurkaevpumplate filtrite pesu (esialgselt esitatud süsteemi puhul ei jätku puurkaevudest pumbatavast veest filtrite pesuks)

5. Muudatused

-Töövõtja esitab Valma külas täiendavate torustike mahtude väljaehitamisega seotud Tööde hinnangu Insenerile

6. Maksed

-Puurkaevude eest akteerimine toimub peale nõuetele vastavate toorveeanalüüside ja puurkaevu passide esitamist Insenerile-100%
-torustike eest akteerimine toimub kui peale torustiku paigaldamist ja tagasitäite tegemist, katsetuste ja kontrolltoimingute eduka läbimise järel-80% ja täitedokumentatsiooni esitamise, taastamistöde lõpetamise järel-15%
-reoveepuhastite puhul vastavalt teostatud tööde mahtudele
-veetöötlusjaamade eest akteerimine vastavalt teostatud tööde mahtudele
-reoveepumplate eest akteerimine kui pumpla on tarnitud ja paigaldatud-70%,pumpla seadmed ja kilp on paigaldatud-20%, dokumentatsioon on valminud, pumpla katsetatud-5%

Akteerimine üldjuhul toimub Maksumuste koondtabeli detailsusega, põhjendatud juhtudel ka väiksemate osade kaupa

7.Aruanded

-Töövõtja esitas kuuaruanded
-Insener esitab kuuaruanded Tellijale koos Töövõtja kuuaruannetega.

8. Muud küsimused

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 14 juuli, 2011 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja :
(Jaanu Mühlberg)

Tellijaja esindaja :
(Kaido Pitkärt)

Töövõtja esindaja:
(Leo Rahu)