

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.8 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 15.09.2011

Osalejad:

Kaido Pitkääärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Leino Lootus

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Insener)

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 JM viis läbi koosoleku avamise.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Töövõtja poolt esitatud:

- Kuuaruanne august 2011 perioodi kohta 4 eksemplari paber kandjal
- Aktid ja arved
- Tööde kalendergraafik

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

3.1 Ehitustöödega alustamine

- Valma külas paigaldatud 1458 jm torustikke
- Algab Valma küla veetöötuse hoone ehitus hiljemalt 26.09.2011, esitatud on ehitusloa taotlus Viiratsi Vallavalitsusele
- Uusnas on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud rajatava puurkaevu asukoht, algab puurkaevu puurimine

3.2Võrdlus Tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

- Töövõtja ei näe vajadust Täitmisaja pikendamiseks
- Kiirendatakse projekteerimistööde lõpuleviimist.
- 19.09.2011 esitatakse Valma puurkaevpumpla tööprojekt Insenerile läbivaatamiseks.
- Tööde mahajäämus võrreldes Pakkumuses esitatud Tööprogrammiga üks kuu
- ehitustöid hakkab teostama neli töölüli

4.Projekteerimisega seotud küsimused

4.1 Veetöötuse projekteerimine

- kloreerimisseadme ja hüdrofori ühendus peale rauaeraldusfiltreid
- Tänassilma külas lahendada filtripesuvee setitamine (settepaak) enne imbväljakule juhtimist
- Puurkaevu pumpadel kasutatakse sujuvkäiviteid, mitte sagedusmuundureid
- Puurkaevu pumba paigaldamisel sügavamale manteloru ulatusest, tuleb tagada pumba probleemideta ülestõstmine, et pump ei takerduks ülestõstmisel manteltorusse. (projekteerija esitab tehnilise lahenduse). Pumba paiknemisel puuritud puurkaevu mantelorus ei ole tagatud puurkaevu piisav tootlikkus.
- Tänassilma puurkaevupumpla seadmete paigutus on Tellijale aktsepteeritav. Projekteerijal juhendada vastavalt teiste osade puurkaevupumplate projekteerimisel.
- Projektides puuduvad tabelid fluori lubatud koguste kohta eri puuraukude joogivee segamisel ja arvutused filtripesuvee koguste kohta.

4.2 Reoveepuhastite projekteerimine

- Uusna RVP - projekteeritakse esimene jaotuskaev peale rekonstrueeritavat liivapüüdurit settimise vältimiseks jaotuskaevus ja torustikus.
- Uusna RVP - ei projekteerita piirdeaeda ümber olemasoleva hoonestuse
- Uusna RVP – võreprahi konteineri väljaveol välisuksel liiga järsk pöörang, vajalik esitada sobilik lahendus
- Uusna RVP – lahendada projektis võreseadme pesuvee küsimus, kui puudub ühendus ühisveevärgiga (seadme tootjate juhised)
- Lahendada võrejäätmete tõsteseadme küsimus (käsitali)
- Tänassilma RVP – lahendamata võrejäätmete transport võrkaevust hooneni (käigutee, tõsteseade, konteiner)

4.3 Torustike projekteerimine

- Projektidel puuduvad projekteerimistingimustega nõutud ametkondade kooskõlastused

5. Muudatused

- Tellija nõusolekul ei projekteerita piirdeaeda ümber biotiikide. Biotiikide ala tähistatakse hoiatusmärkidega. Piirdeaed rajatakse ümber reoveepuhasti rajatava tehnoloogilise hoone ja mahutite. Lisaks ei rajata piirdeaeda ümber Uusna reoveepuhasti olemasolevate hoonete (näidatud pakkumuse joonisel). Ärajäetavate piirdeaia mahtude kohta esitab Töövõtja maksumuse hinnangu.

6. Maksed

- Töövõtja esitas arved ja aktid august 2011 perioodi kohta Insenerile.
- Töövõtja poolt esitatakse makseproгноos 2011 aastal teostatavate edasiste väljamaksete kohta

7. Aruanded

- Töövõtja esitas kuuaruanded
- Insener esitas Konsultandi ja Töövõtja kuuaruanded Tellijale.

8. Muud küsimused

-Hiljemalt 19.09.2011 esitab Töövõtja ehitustööde päevikud omanikujärelevalve spetsialistile.

-Reoveepuhastite rekonstrueerimise eel hangib Töövõtja nõuetekohase Veeerikasutusloa.


-Inseneri poolt esitati küsimus korrigeerivate tegevuste kohta reoveepuhastite ja veetöötlusseadmete projektlahenduste mittevastavuse korral. (häälestuste ja lõpetamiskatsetuste käigus ei saavutata Keskonnaameti nõuetele vastavaid väljundparameetreid). Töövõtja poolt esitatakse selitus järgmisel kuukoosolekul.


-Tellija informeeris Töövõtjat Valma küla rasketest hüdrogeoloogilistest tingimustest.

-Töövõtja poolt esitatakse projektdokumentatsioon Insenerile läbivaatuseks peale paranduste sisseviimist.Lepitakse kokku uus projekteerimiskoosolek.

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 13 oktoober, 2011 aasta, kl. 10.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja : 
(Jaanu Mühlberg)

Tellijä esindaja : 
(Kaido Pitkärt)

Töövõtja esindaja:
(Leo Rahu, Leino Lootus) 