

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Kuukoosolek nr.9 protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 20.10.2011

Osalejad:

Kaido Pitkärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Leino Lootus

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Insener)

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Koosoleku avamine

1.1 JM viis läbi koosoleku avamise.

2. Töövõtja dokumentatsiooni esitamine

2.1 Töövõtja poolt esitatud:

- Kuuaruanne september 2011 perioodi kohta 4 eksemplari paberkandjal
- Aktid ja arved
- Insener tagstas Töövõtjale kontrollitud suurkaevupumplate projektdokumentatsiooni.

3.Töövõtja ettekanne tööde edenemisest , võrdlus tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

3.1 Ehitustöödega alustamine, ehitustööde seis

-Valma külas paigaldatud 1800 jm torustikke (100%), teostatakse ümberühendustöid.

-Käib Valma küla veetöötuse hoone ehitus.(teostatud 70%).

-Valma külas alustatakse 24.10.2011 isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitust.

-Käib Tänassilma küla suurkaevupumpla hoone ehitus (10%) ja Kalmetu reoveepuhasti rekonstrueerimine (5%).

-Kokku paigaldatud 24% torustikke võrreldes torustike kogu mahuga.

3.2 Võrdlus Tööprogrammiga, kasutusele võetavad abinõud

-Töövõtja ei näe vajadust Täitmisaja pikendamiseks.

-Kiirendatakse ehitustöödega alustamist kogu projekti piirkonnas.

-Tööde mahajäämus võrreldes Pakkumuses esitatud Tööprogrammiga üks kuu

-ehitustöid hakkab teostama neli töölüli

-Viiratsi aleviku torustike tööd algavad 1 nov.

- Vana-Võidu torustike paigaldus algab 7 november
- Töövõtja esitab korrigeeritud makseproгноosi ja teostatvate tööde graafiku 2011 a.perioodi kohta. (ühe päeva jooksul)

4.Projekteerimisega seotud küsimused

- Esitatakse projekti muutmise joonis puurkaevupumplate sisekanalisatsiooni kohta (1 nädal)
- Valma reoveepuhastil kogumismahuti proj. maht 9m³, Tänassilmas 7m³. Kui ekspluatatsiooni käigus ei piisa 7m³ mahust, tuleb rajada lisamahuti.
- Viiratsi alevikus esitatakse tupikotsa läbipesu lahendus (pakkumusjoonisel oli näidatud hüdrant).
- Esitatakse lahendus puurkaevupumplate filtripesuvee joakatkestusele ühiskanalisatsiooniga.
- Esitatakse Kalmetu põhikooli reservpuurkaevpumpla lahendus järgmisel koosolekul.
- Esitatakse varugeneraatori tarbitava võimsuse näitajad puurkaevupumplate ja reoveepuhastite kohta.
- Vastavalt Tellija Tingimuste nõuetele projekteeritakse reoveepuhastite võrekamber tulevikus laiendamise võimalusega (automaatvõre paigaldus).

5. Muudatused

- Vt. Protokoll nr.8 (kalkulatsiooni ärajäetavate piirdeaia mahtude kohta ei ole esitatud)

- Vana automaatvõre seade. Töövõtja ei ole etpanekule vastust saanud.

6. Maksed

- Töövõtja esitas arved ja aktid september 2011 perioodi kohta Insenerile.
- Inseneri poolt esitati Konsultandi ja Töövõtja aktid, arved Tellijale.

7.Aruanded


- Töövõtja esitas kuuaruanded
- Insener esitas Konsultandi ja Töövõtja kuuaruanded Tellijale.


8. Muud küsimused


- Töövõtja objektikontor asub Viiratsi alevik, Sakala 1 tuba 202.
- Töövõtja esitab Tellijale liiklusskeemid Viiratsi alevikus teostatvate tööde kohta ühe nädala jooksul ja lepib kokku äraveetava pinnase ladustamiskohad enne tööde algust.
- Töövõtja esitab ehituseelse olukorra fotod 1 nädala jooksul
- Tellija informeeris Töövõtjat, et operaatorina loobub AS Viljandi Veevärk projektdokumentatsiooni allkirjastamisest.

9. Järgmine kuukoosolek

-järgmine kuukoosolek 10 november, 2011 aasta, kl. 13.00, Viiratsi Vallavalitsus

Insener esindaja : 
(Jaanu Mühlberg)

Tellijä esindaja : 
(Kaido Pitkäart)

Töövõtja esindaja: 
(Leo Rahu, Leino Lootus)