

KATSETUSE PROTOKOLL NR.1

Kinnitan: Jaanu Mühlberg

(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)

Viiratsi valla UVK süsteemide
rekonstrueerimine

(ehituse nimetus)

Uusna küla, Hakk kinnistu

(asukoht)

Suundpuurimisega paigaldatud PE-torustiku surveproov

(tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jni.)

Komisjoni koosseis:

Peatöövõtja: Juri Sušetski

Merko Infra AS

Alltöövõtja: --

--

Töö teostanud

ettevõtte: --

--

Projekteerija,

joonised:

SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, joonised VVK-300,

VVK-301, VVK-302 ja VVK-303 (15.07.2011 kuupäevaga)

Katsetuse kuupäev: 5.12.2011

Katsetuse kestus: 20.00 – 22.00

Katsetuse mõõteriistad

ja seadmed:

Survestuspump, manomeeter (nr. RR-8352, tunnistuse nr.

ATLP-11/0426).

(nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr.)

Katsetuse andmed:

Veetorustik PE De90 sõlmelt VI-2 (pumbamaja poolne siiber on lahti, Aia tn ja

Pärna tn poolsed siibrid on kinni) kuni ühenduskohani Keskuse pumbamaja ol.ol.

toruga koos MK-1 majaharuga.

Majaharu MK-1 toruots on kinnikeevitatud, survestuspump asub Keskuse pumbamaja
poolisel otsal.

Kell 19.10 algas torustiku eelsurveastamine ja venitamine.

Surveproovi algsurve on 9,0 atm, lõppsurve on 9,0 atm, survevang on 0,0 atm.

Otsus katsetuse kohta: Katsetus on edukas

Ülaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustiku läbipesemine ja tarbijate

ümberühendamine

, tegemine lubatud.

ALLKIRJAD:

Peatöövõtja:

