

KATSETUSE PROTOKOLL NR.2

Kinnitan: Jaanu Mühlberg

(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)

Viiratsi valla UVK süsteemide
rekonstrueerimine

(ehituse nimetus)

Uusna küla, Aia tänav, Uusna tee

(asukoht)

Suundpuurimisega paigaldatud PE-torustiku surveproov

(tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jm.)

Komisjoni koosseis:

Peatöövõtja: Juri SušetskiMerko Infra ASAlltöövõtja: ----Töö teostanud
ettevõtte: ----Projekteerija,
joonised:SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, joonised VVK-300,VVK-301, VVK-302 ja VVK-303 (15.07.2011 kuupäevaga)Katsetuse kuupäev: 8.12.2011Katsetuse kestus: 14.00 – 16.00

Katsetuse mõõteriistad

ja seadmed:

Survestuspump, manomeeter (nr. RR-8352, tunnistuse nr.ATLP-11/0426).

(nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr.)

Katsetuse andmed:

Veetorustik PE De63, De50, De40 ja De32 maakraanilt MK-9 sõlmeni V1-2(pumbamaja poolne siiber on kinni, Aia tn ja Pärna tn poolsed siibrid on lahti).Veetorustik PE De90 sõlmede V1-2 ja V1-5 (Pärna tn. poolne siiber on kinni, Uusna
tee ja varupumpla poolsed siibrid on lahti) vahel.Veetorustik PE De50 sõlmede V1-8 (toru ots on kinnikeevitatud) ja V1-3 (Pärna tn.
poolne siiber on lahti, sõlme V1-8 poolne maakraan on lahti) vahel.Majaharude maakraanid MK-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on kinni, külamaja torustik on
kinnikeevitatud, survestuspump on V1-5 sõlme varupumpla poolsel harul.Kell 12.40 algas torustiku eelsurveastamine ja venitamine.Surveproovi algsurve on 8,2 atm, lõppsurve on 8,2 atm, survevang on 0,0 atm.Otsus katsetuse kohta: Katsetus on edukasÜlaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustiku läbipesemine ja tarbijateümberühendamine

, tegemine lubatud.

ALLKIRJAD:

Peatöövõtja:

