

KATSETUSE PROTOKOLL NR.3

Kinnitan: Jaanu Mühlberg

(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)

Viiratsi valla UVK süsteemide
rekonstrueerimine

(ehituse nimetus)

Uusna küla, Pärna tänav

(asukoht)

Lahtise kaevikuga paigaldatud PE-torustiku surveproov

(tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jm.)

Komisjoni koosseis:

Peatöövõtja:	Juri Sušetski	Merko Infra AS
Alltöövõtja:	--	--
Töö teostanud ettevõtte:	--	--

Projekteerija,

joonised:

SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, joonised VVK-300,

VVK-301, VVK-302 ja VVK-303 (15.07.2011 kuupäevaga)

Katsetuse kuupäev: 12.03.2012 Katsetuse kestus: 13.00 – 15.00

Katsetuse mõõteriistad

ja seadmed: Kõrgsurvepesumasin, manomeeter (nr. RR-8352,

tunnistuse nr. ATLP-11/0426).

(nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr.)

Katsetuse andmed:

Veetorustik PE De90, De50 ja De40 maakraani MK-16 (maakraan ja enne maakraani uuele torustikule ümberühendatud ol. ol. haru maakraanid on kinni) ja sõlme VI-5 (varupumbamaja ja Uusna tee poolsed siibrid on kinni, Pärna tn poolne siiber on lahti) vahel.

Veetorustik PE De50 sõlme VI-7 (maja ja Uusna tee poolsed maakraanid on lahti) ja maakraani MK-15 vahel.

Veetorustik PE De40 sõlme VI-6 ja maakraani MK-12 vahel.

Majaharude maakraanid MK-10, 12, 13, 14 on kinni, kõrgsurvepesumasin on ühendatud MK-15 maakraaniga.

Kell 12.20 algas torustiku eelsurveastamine ja venitamine.

Surveproovi algsurve on 9,0 atm, lõppsurve on 9,0 atm, survevang on 0,0 atm.

Otsus katsetuse kohta: Katsetus on edukas

Ülaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustiku läbipesemine ja tarbijate ümberühendamine

, tegemine lubatud.

ALLKIRJAD:

Peatöövõtja:

