

**Projekti nimetus: Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine**

Projekti SFOS nr: Projekt SFOS nr: 2.1.0101.10-0068

NÄDALAKOOSOLEKU PROTOKOLL Nr.1

Aeg 17.11.2011

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Osavõtjad:

Nimi	Telefon	E-mail
Jaanu Mühlberg, Vealeidja OÜ	5083736	jaanu@ehitusjarelvalve.ee
Leo Rahu, AS Merko Infra	56 805350	Leo.rahu@merko.ee
Kaido Pitkärt, Viiratsi Vallavalitsus	50 86227	Kaido.pitkaart@viiratsi.ee

Päevakorra punkt	Teema	Otsus	Tähtaeg	Vastutaja
1)Projekteerimisküsimused	1)Tellija poolt esitati soov Valma ja Kalmetu reoveepuhastitega sarnaste referentsobjektidega tutvumiseks.	1)Töövõtja poolt referentsobjektide loetelu ei esitatud.Objektide loetelu täpsustamisel.	24.11.2011	AS Merko Infra
	2)Uusna reoveepuhasti tootlikuse vastavus max. vooluhulkadele	1)Kontrollitakse üle, kas 4m3/h on piisav kui joogivee puurkaevu max tootlikus on 9m3/h.	24.11.2011	AS Merko Infra
	3)Uusna reoveepuhasti möödavoolu rakendumine.	1)Projekteeritud on möödavoolu rakendumine max vooluhulgal 7m3/h. Möödavool peaks rakenduma vooluhulgal 16m3/h(4*4m3/h). Arvutus kontrollitakse üle.	24.11.2011	AS Merko Infra

2)Ehitustööde teostamisega seotud küsimused	4)Uusna reoveepuhasti võreseedme möödavool	1)Võreseedme möödavool juhitakse puhasti üldisesse möödavoolu.(ei läbi vooluhulgamõõtjat).	24.11.2011	AS Merko Infra
	5)Uusna reoveepuhasti möödavoolu kaev	1)Möödavoolukaev projekteeritakse reoveepuhasti territooriumile	24.11.2011	AS Merko Infra
	6)Uusna reoveepuhasti käiguteed	1)Platsisisesed käiguteed konteineri transpordiks projekteeritakse ilma kaldeta.	24.11.2011	AS Merko Infra
	7)Võreseedme möödavoolu kõrgused Kalmetu ja Valma reoveepuhastitel	1)Projekteeritud möödavoolu rakendumisel jääb uputatuks puhastisse suubuva torustiku lõik. Jälgitakse garantiiajal nimetatud lõikude läbilaskvust.	2011-2014	AS Merko Infra
	1)Hetkel käivad tööd Valma, Tännassilma, Vana-Võidu külades.	1)Alustatakse torustiku paigaldamist Viiratsi alevikus.	21.11.2011	AS Merko Infra
	2)Paigaldamata objektide tähistus	1)Objektide tähistus tuleb paigaldada enne ehitustööde algust. (paigaldamata Vana-Võidus, Viiratsis)	21.11.2011	AS Merko Infra
	3)Kraavkaevikute piiramine	1)Töövälisel ajal piiratakse lahtised	17.11.2011	AS Merko

		kaevikud.(piiramata Tänassilma külas)		Infra
3)Aruanded, muudatused	1)Esitamine	1)Töövõtja esitas kuuaruande ja muudatuse maksumuse hinnangu Vana- Võidu külas. Insener alustab muudatuse menetlemist.	18.11.2011	Vealeidja OÜ

Kinnitame ja nõustume protokollis sisuga:


Leo Rahu

AS Merko Infra



Jaanu Mühlberg

Vealeidja/Ramboll



Kaido Pitkäart

Viiratsi-Vallavalitsus

