

Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Leping nr. 2

Avakoosoleku protokoll

Koht: Viiratsi Vallavalitsus

Aeg: 17.01.2011

Osalejad:

Kaido Pitkäärt (KP)

Jaanu Mühlberg (JM)

Riho Koost (RK)

Leo Rahu (LR)

Ettevõtte nimetus

OÜ Viiratsi Veevärk (Tellija esindaja)

OÜ Vealeidja (Konsultant)

OÜ Vealeidja (Konsultant)

AS Merko Infra (Töövõtja esindaja)

1. Üldosa tutvustus

1.1 Tellija ja Inseneri esindajate tutvustus.

RK viis läbi Tellija, Konsultandi ja Töövõtja esindajate tutvustuse:

Kaido Pitkäärt-Tellija esindaja, OÜ Viiratsi Veevärk, juhataja

Riho Koost- Inseneri töörühma juht, Insener

Jaanu Mühlberg- Omanikujärelevalve spetsialist

Leo Rahu- Töövõtja projekti juht

Taavo Talvoja- Töövõtja objekti juht

Sweco Projekt AS-projekterija(torustikud)

Töövõtjal esitada Tellijale kooskõlastamiseks vastutavate spetsialistide nimekiri ja CV-d (Taavo Talvoja) juhul kui asendatakse Pakkumuses esitatud vastutavaid spetsialiste.

1.2 Töövõtja poolt teostatud referentsprojektide tutvustus

LR tutvustas Töövõtja poolt teostatud sarnaseid projekte Tellijale:

-Matsalu Veevärk

-Emajõe Veevärk

-Otepää Veevärk

-Türi VV

-Sindi Vesi OÜ (Sindi-Pärnu reovee kollektor)

2.Projekti koosolekute korraldus

2.1 Töövõtja ettepanekul toimuvad projekteerimiskoosolekud neljapäeviti kl. 10.00 OÜ Viiratsi Veevärk ruumides

3.Alustamiskuupäev, Täitmisaeg, Tööprogramm.

-Alustamiskuupäev-29.12.2010

-Täitmisaeg-578 päeva

- Täitmistähtaeg-29.07.2012
- Tööprogrammi ja ajakava esitab Töövõtja hiljemalt 24.01.2011

4. Kindlustused, garantiid

- LR esitas Insenerile Täitmistagatise-nõudegarantii nr.11-000390-GF (Swedbank AS)
- LR esitas Kindlustuspoliisi nr. 3/286085/ 10.01.2011
- Insener kontrollib üle ja esitab Tellijale

5.Aruanded

- Töövõtja esitab Insenerile kontrollimiseks lepingujärgselt nõutud kuuaruanded iga kuu esimene neljapäev neljas eksemplaris.

6.Maksed

- Töövõtja ettemaksu ei nõua
- Väjamaksed teostatud tööde eest toimuvad kuude kaupa ja projektdokumentatsiooni eest eraldi väljamakseid ei tehta
- Kinnipeetava summa suuruseks vastavalt Lepingule (5%)
- Akt teostatud tööde kohta esitatakse eurodes (EUR)
- Konsultandile teostatakse makseid üks kord kvartalis

7. Kvaliteedi tagamise ja tööde teostamise käsiraamatu esitamine

- Töövõtja esitab Insenerile koos Tööprogrammiga

8. Teavitamine

- Ametlik kirjavahetus toimub paberkandjal, faksi teel või e-postiga digallkirjastatud kiri
- Infotahvlid paigaldatakse igasse külla enne Tööde algust.

9.Projekteerimisega seotud küsimused

- 9.1 Projekteerimine algab veebruar 2011 ja kestab 2,5 kuud.

10. Muud küsimused

10.1


11. Järgmine kuukoosolek

Järgmine kuukoosolek toimub 10.02.2011 kl.10.00, OÜ Viiratsi Veevärk ruumides.

Insener:


Riho Koost

Töövõtja Esindaja:


Leo Rahu