

Viljandi 110 kV alajaama 110 kV jaotlahoone vaiade teostusmõõdistus		
Töö nimi		
Trimble Survey Controller		v12.46
Lubatud horisontaalne vahemik (m)		0,20
Mõõdistus kuupäev		01.01.2010-22.02.2010
Vahemike kontroll/esiletõstmine		horisontaal
Esiletõstetud väärtused ületavad lubatud vahemikke (m)		
Vaia nr	ΔX	ΔY
1	-0,030	-0,018
2	-0,029	0,060
3	-0,092	0,028
4	0,026	0,026
5	-0,031	-0,054
6	0,045	0,017
7	0,022	0,076
8	-0,057	0,001
9	-0,077	0,032
10	-0,068	0,028
11	-0,050	0,048
12	-0,045	-0,020
13	-0,048	-0,003
14	-0,020	0,041
15	0,013	-0,036
16	0,026	0,041
17	-0,087	0,066
18	-0,024	-0,067
19	-0,023	0,047
20	-0,045	0,019
21	-0,010	-0,018
22	-0,058	-0,040
23	-0,054	0,051
24	-0,083	-0,055
25	-0,070	0,109
26	0,011	-0,013
27	0,017	0,081
28	-0,079	0,026
29	-0,031	0,027
30	-0,004	-0,024
31	-0,029	-0,076
32	-0,047	0,049
33	-0,054	-0,039
34	-0,001	0,074
35	0,016	-0,001
36	-0,094	0,002
37	-0,033	0,080
38	0,003	0,009
39	0,009	0,047
40	0,032	0,050



Esiletõstetud väärtused ületavad lubatud vahemikke (m)		
Vaia nr	ΔX	ΔY
41	-0,004	0,043
42	0,012	0,047
43	0,032	0,027
44	0,047	-0,028
45	0,008	0,014
46	0,016	-0,019
47	0,006	-0,016
48	-0,092	-0,009
1-1	6471580,818	591636,048
20-1	6471571,736	591639,691