

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 154-1	07.09.2015
--	---------------------------	------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Musumäe tee tänavavalgustus, Savikoti küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellijajärelvalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas:

Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Musumäe tee tänavavalgustuse ja kordusmaandused			
Tööde projekteerija:	Iffel Energia OÜ		
Projekti / jooniste numbrid:	E15183		
Kasutatud materjalid / seadmed / jne:	,Cu 25, vasetatud terasvardad SGA 16 L=4,2m		
Tööde alustamise kuupäev:	04.09.2015	Tööde lõpetamise kuupäev:	07.09.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Mastidele LK ja V5 teostatud kordusmaandus 1 elektroodilga L=4,2 m			
nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused):	Võrgustandard		
Lubatud järgnevate tööde tegemine:	Kaevise sulgemine		
Allkirjad:			
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellijä järelvalve	
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik		
Akti lisad: (joonised, fotod, vms) teostus digialusel			

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 154-2	07.09.2015
--	---------------------------	------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Musumäe tee tänavavalgustus, Savikoti küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellijajärevalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas: 0,4kV kaabel

Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Musumäe tee tänavavalgustuse masti LK kuni V5 vaheline vaheline maakaabelliin		
Tööde projekteerija:	Iffel Energia OÜ	
Projekti / jooniste numbrid:	E15183	
Kasutatud materjalid / seadmed / jne: Kaabel AXMK 4g16 L=305m, PVC toru D=50		
Tööde alustamise kuupäev:	04.09.2015	Tööde lõpetamise kuupäev: 07.09.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Kaabel paigaldatud pinnasesse ca 0,7-1 m sügavusele ja tähistatud kogu ulatuses pinnasesse paigaldatud märkelindiga. Kaabel paigaldatud teede all A-klassi kaitsetorusse D=50.Kaabel tähistatud 0,3m kaugusel signaallindiga . Kaabli paiknemine looduses kantud teostusjoonisele.		
Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused): Võrgustandard		
Lubatud järgnevate tööde tegemine:		Kaevise sulgemine
Allkirjad:		
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija / järevalve
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik	
Akti lisad: (joonised, fotod, vms) teostus digialusel		