



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 146 - 2011

5.12.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Veetoru käänakust külamaja juures sõlmeni V1-6

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati

VERMEER NAVIGATOR D36X50

Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 165m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 200mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 153m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De90

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-27,1	0,56
2.	6	-26,5	1,22
3.	9	-12,8	1,68*
4.	12	-6,8	2,03
5.	15	2,1	2,16
6.	18	0,5	2,05
7.	21	-0,2	1,90
8.	24	-2,5	1,89
9.	27	-4,1	1,99
10.	30	-2,8	2,08
11.	33	-2,1	2,14
12.	36	-1,8	2,18
13.	39	-0,4	2,20
14.	42	0,3	2,22
15.	45	3,3	2,20
16.	48	-1,7	2,15
17.	51	-1,9	2,17
18.	54	-2,2	2,25
19.	57	-0,2	2,27
20.	60	-0,6	2,27
21.	63	4,8	2,26
22.	66	2,2	2,19
23.	69	-5,4	2,17
24.	72	-2,4	2,26
25.	75	1	2,38
26.	78	1,4	2,41
27.	81	3,9	2,33
28.	84	3,1	2,26
29.	87	-0,8	2,24
30.	90	-0,2	2,30

AS MERKO INFRA

Tel:+372 6 805 105

Järvevana tee 9G, Tallinn
 11314, Estonia

e-mail: merko@merko.ee

Faks: +372 6 805 106



nr146

31.	93	4,3	2,25
32.	96	0,2	2,18
33.	99	-1,2	2,26
34.	102	1,5	2,30
35.	105	13,2	2,21
36.	108	1,1	2,08
37.	111	-1,9	2,02
38.	114	-2	2,05
39.	117	-1,5	2,14
40.	120	1,4	2,18
41.	123	0	2,15
42.	126	1	2,17
43.	129	1,6	2,13
44.	132	0,3	2,05
45.	135	-3,9	2,06
46.	138	-4,5	2,15
47.	141	-3,1	2,26
48.	144	-1,7	2,34
49.	147	0,9	2,45
50.	150	8,8	2,41
51.	153	5,8	2,26
52.	156	6,2	1,92
53.	159	8	1,85
54.	162	14,1	1,62*
55.	165	25,3	1,18

* ühenduskoht


Operaator:
Lokaatoril:

Ü.Järva
A.Aren

Töö koostas:

Töödejuhataja:

E. Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru käänakust külamaja
Address: juures sõlmeni V1-6
90mm 153m

Customer:
Address:

Contractor:
Address:

Date: Dec, 05, 2011
Time:

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Eclipse S/N: 3777

