

1. Ehitusettevõtja	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	Nr. 13
		2. Kuupäev: 27.02.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla		

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 -4°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2				
	Ehitustöölised		6				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Roomik-ekskavaatori juht		3				
	Autojuht		2				
6. MEHCHANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanalisatsiooni 200mm PVC torustiku ja 50mm PE-torustiku paigaldamine (kaevust K1-7 Uusna tee suunas, kokku 9jm). Kanalisatsiooni 200mm PVC torustiku ja 90mm PE-torustiku paigaldamine (kaevude K1-8 ja K1-9 vahel, kokku 24jm). Paigaldatud veesõ						