


AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:

1.03.2012

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. *Viiratsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla*

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +2°C	Tugev tuul	Kuiv	Vihm	Lörts X	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2				
	Ehitustöölised		6				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Roomik-ekskavaatori juht		3				
	Autojuht		2				
6. MEHCHANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanalisatsioonitorustiku paigaldamine: K1-10 > 10jm 200PVC+90PE > K1-11 > 16jm 200PVC+90PE > K1-12 K1-4 > 24jm 200PVC+50PE Paigaldati veesõlm V1-8.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Põltsamaa Greid OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	Killustik fr.16/32 ja 8/16; Keskliiv						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISEKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							