



1. Ehitusettevõtja	AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	Nr. 19
			2. Kuupäev: 5.03.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla			

4. ILMASTIK	Kellaeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm Lörts Lumi Temperatuur -3°C X			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht	2		
	Ehitustöölised	6		
	Kopp-laaduri juht	2		
	Roomik-ekskavaatori juht	3		
	Autojuht	2		
6. MEHCHANIS-MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanaliseerimisitorustiku paigaldamine: 18jm 200PVC+90PE > K1-13 19jm 200PVC+50PE > K1-2			
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Põltsamaa Greid OÜ; Trapets OÜ			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---			
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas-tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---			
11. KONTROLL AMETIISEKUD, PROJEKTEERIJ, MUUD	---			
12. AMETNIKE, TELLIJ (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---			
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---			
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)	TELLIJ (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE		
	 Juri Sušetski	 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)				