



1. Ehitusettevõtja		Nr. 23
AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 9.03.2012
		3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

4. ILMASTIK	Kellaeg Temperatuur	12:00 -4°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2				
	Ehitustöölised		6				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Roomik-ekskavaatori juht		3				
	Autojuht		2				
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kanaliseerimise kaevude KK-1 ja K1-2 ümbruse tagasitõrjumine. Uusna 40 kinnistu ümberühendamine uue torustiku peale.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	Vastavalt kokkuleppele Tellijaga ja olemasolevale olukorrale ei rajata veesõlmed MK-10 ja MK-11. Kinnistu sees on paigaldatud uus DN25 PE-torustik, seega kinnistu piirile paigaldatakse ainult üks maakraan ja ühendatakse olemasoleva torustikuga.						
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJAD, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							