



1. Ehitusettevõtja

AS Merko Infra

Nr. 24

2. Kuupäev:
12.03.2012**EHITUSTÖÖDE PÄEVIK**3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 7°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2				
	Ehitustöölised		6				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Roomik-ekskavaatori juht		3				
	Autojuht		2				
6. MEHHANIS- MID OBJEKTIL	Case 695R; Volvo BL71; Volvo ECR145CL; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kanalisatsioonitorustik: K1-6 > 7.5jm De200 PVC > KT-2 > 13jm De200 PVC > OK Joogiveetorustiku surveastamine vastavalt katsetuse protokollile nr.3 Majaharude ümberühendamine: MK-13, 14, 15.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)							
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	Katsetuse protokoll nr.3						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							