

1. Ehitusettevõtja



AS Merko Infra

Nr. 28

2. Kuupäev:
19.03.2012

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla

4. ILMASTIK	Kellaeg Temperatuur	12:00 3°C	Tugev tuul X	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht			1			
	Ehitustöölised			3			
	Kopp-laaduri juht			1			
	Roomik-ekskavaatori juht			1			
	Autojuht			1			
6. MEHHAANIS- MID OBJEKTIL	Volvo BL71; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Krooni kinnistul OK kaevu ja De200 PVC-reoveekanalisisatsioonitorustiku ühenduskoha parandamine (videouuring näitas pinnasevee leket).						
ALLTÖÖVÕTJAD	Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas- tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)							
11. KONTROLL AMETIISI KUD, PROJEKTEERIIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							