

## KATSETUSE PROTOKOLL NR.1

Kinnitan: Jaanu Mühlberg  
JANAR TIDERMANN  
(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)

Viiratsi valla UVK süsteemide  
rekonstrueerimine  
(ehituse nimetus)

Valma küla, Kairi tee, Järvekalda tee,  
Järvevere tänav  
(asukoht)

Suundpuurimisega paigaldatud PE- torustike surveproov

( tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jm. )

## Komisjoni koosseis:

|                          |                  |                       |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Peatöövõtja:             | <u>Leo Rahu</u>  | <u>Merko Infra AS</u> |
| Alltöövõtja:             | <u>Rein Koor</u> | <u>Gabariit OÜ</u>    |
| Töö teostanud ettevõtte: | <u>--</u>        | <u>--</u>             |

Projekteerija,  
joonised: SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, VVK-502, 503,  
504, 505, 506 (04.05.2011 kuupäevaga)

Katsetuse kuupäev: 22.09.2011 Katsetuse kestus: 15.00 – 17.00  
Katsetuse mõõteriistad  
ja seadmed: Manomeeter MTI nr. 61375, kalibreerimistunnistus nr.

ATLP-10/0027

( nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr. )

Katsetuse andmed: Veetorustik PE De75 lõigus V1-3 kuni V1-4 pikkusega 336jm  
Veetorustik PE De50 lõigus V1-4 kuni V1-5 pikkusega 220jm  
Veetorustiku majauhendus PE De32 MK-4, MK-5, MK-6, MK-7, MK-8, MK-9,  
MK-10, MK-11, MK-13, MK-14, MK-32 (kogu pikkusega 196jm)  
Veetorustiku majauhendus PE De40 MK-12 pikkusega 132jm  
Surveproovi algussurve 10,8 atm, lõppsurve 10,8 atm, surveelang 0,0 atm.

Otsus katsetuse kohta: Surveproov on edukas

Ülaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustike ümberühendamine ja kasutule  
võtmine

, tegemine lubatud.

## ALLKIRJAD:

Peatöövõtja: 

Alltöövõtja: 