

KATSETUSE PROTOKOLL NR.2

Kinnitan: Jaanu Mühlberg
(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)Viiratsi valla UVK süsteemide
rekonstrueerimine
(ehituse nimetus)Valma küla, Kairi tee, Valma-Väluste
mnt, Vanasauna tee
(asukoht)

Suundpuurimisega paigaldatud PE- torustike surveproov

(tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jm.)

Komisjoni koosseis:

Peatöövõtja:	Leo Rahu	Merko Infra AS
Alltöövõtja:	Rein Koor	Gabariit OÜ
Töö teostanud ettevõtte:	--	--

Projekteerija,
joonised: SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, VVK-502, 503,
504, 505, 506 (04.05.2011 kuupäevaga)Katsetuse kuupäev: 14.10.2011 Katsetuse kestus: 9.30 – 11.30
Katsetuse mõõteriistad
ja seadmed: Manomeeter MTI nr. 61375, kalibreerimistunnistus nr.

ATLP-10/0027

(nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr.)

Katsetuse andmed:

Veetorustik PE De75 lõigus V1-3 kuni V1-7, V1-1 kuni pumpla L=331 jm
Veetorustik PE De50 lõigus V1-3 kuni MK-17, V1-7 kuni MK-31 L=185 jm
Veetorustik PE De40 lõigus MK-17 kuni V1-6, V1-2 kuni MK-21, MK-31 kuni MK-34
L=162 jm
Veetorustiku majaiühendused PE De32 MK-16, MK-15, MK-17, MK-18, MK-19, MK-
20, MK-22, MK-2, MK-1, MK-29, MK-30, MK-31, MK-33, MK-34, L=192 jm
Veetorustiku majaiühendus PE De40 MK-21 L=30 jm
Veetorustiku majaiühendus PE De50 MK-3 L=18 jm
Surveproovi algussurve 9,2 atm, lõppsurve 9,2 atm, survevang 0,0 atm.

Otsus katsetuse kohta: Surveproov on edukas

Ülaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustike ümberühendamine ja kasutule
võtmise

, tegemine lubatud.

ALLKIRJAD:

Peatöövõtja:

Alltöövõtja: