

KATSETUSE PROTOKOLL NR.3

Kinnitan: Jaanu Mühlberg
JANAR TIIDERMANN
(ehituse omanikujärelevalve: nimi, allkiri)Viiratsi valla UVK süsteemide
rekonstrueerimine

(ehituse nimetus)

Valma küla, Kairi tee, Jaani tee,
Valma-Väluste mnt

(asukoht)

Suundpuurimisega paigaldatud PE- torustike surveproov

(tööde nimetus ja katsetuse liik: surveproov, läbipesu, katsetus jm.)

Komisjoni koosseis:

Peatöövõtja: Leo Rahu

Merko Infra AS

Alltöövõtja: Rein Koor

Gabariit OÜ

Töö teostanud
ettevõtte:

--

--

Projekteerija,
joonised:SWECO Projekt AS, töö nr. 10240-0047, VVK-502, 503,
504, 505, 506 (04.05.2011 kuupäevaga)

Katsetuse kuupäev: 21.10.2011

Katsetuse kestus: 8.00 – 10.00

Katsetuse mõõteriistad
ja seadmed:

Manomeeter MTH nr. 61375, kalibreerimistunnistus nr.

ATLP-10/0027

(nimetus, tüüp, mudel, number, taatlemise aeg ja tunnistuse nr.)

Katsetuse andmed:

Veetorustik PE De75 lõigus V1-7 kuni V1-12 L=685 jm

Veetorustik PE De40 lõigus V1-11 kuni V1-13, V1-10 kuni perspektiivne ots L=40 jm

Veetorustiku majaiühendused PE De32 MK-23, MK-24, MK-25, MK-26, MK-27 L=15
jm

Surveproovi algussurve 10,0 atm, lõppsurve 10,0 atm, survevang 0,0 atm.

Otsus katsetuse kohta: Surveproov on edukas

Ülaltoodu põhjal on edasiste tööde, Torustike ümberühendamine ja kasutusele
võtmine

, tegemine lubatud.

ALLKIRJAD:

Peatöövõtja:

Alltöövõtja: