

1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
7.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 16° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator-laadur Terex			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Survetoru PE De75 ja De50 PN10 sujutamine lõigul MK-4 kuni MK-15 (98 m) MK-14; MK-4 sõlmpunktide ehitus			
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75 ja De50 PN10, survetoru PE De32 PN10, maakraan 25/32, spindlipikendus, el. keevissadul, el. keevismuhv			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	Leo Rahu		Jaanu Mühlberg	

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.