



1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
9.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 15° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator-laadur Terex			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Piloottpuurimine ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul V1-2 suunaga V1-1 (39 m) MK-10; MK-11; MK-12 sõlmpunktide ehitus			
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75 PN10 survetoru PE De32 PN10, maakraanid 25/32, maakraan 32/40 spindlipikendused el. keevissadulad, el. keevismuhvid			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg	
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.				