


1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
14.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv Vihm X Lõrts Lumi t 13° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator-laadur Terex			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De50 PN10 sujutamine lõigul Kairi tee kuni MK-17 (65 m) MK-12 lisa ühenduse sõlmpunkti ehitus			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De50 PN10 el.keevissadul 40x32, el.keevismuhv 32			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJAJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJAJA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg	
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.				