



1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
20.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 15° C			
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1		
	meister	2		
	tööline	2		
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C			
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De50 PN10 sujutamine lõigul MK-3 majaühendus (20 m)			
	MK-3 maakraani paigaldus			
	Pilootpuurimine ja survetoru PE De32 PN10 sujutamine lõigul MK-16 majaühendus (40 m)			
	Pilootpuurimine MK-22 kuni V1-2			
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit			
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED				
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De50 PN10, survetoru PE De32 PN10, maakraan 40/50, spindlipikendus,			
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)				
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD				
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED				
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.				
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg	
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg	
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.				