

1. Ehitusettevõtteja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
28.09.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.

Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 14° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	2			
	tööline	2			
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De32 PN10 sujutamine lõigul MK-19 majaühendus (10 m)				
	Pilootpuurimine ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul V1-1 kuni pumpla (10 m)				
	sõlmpunkti MK-2 ehitus				
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75, De32 PN10 el. keevissadul 75x32, el. keevismuhv 32, maakraan 25/32, spindlipikendus, kape				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		Jaanu Mühlberg		
	Leo Rahu		Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					