


1. Ehitusettevõtteja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 10.10.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla		

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lõrts Lumi t 8° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	1			
	tööline	1			
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De40 PN10 sujutamine lõigul MK-21 majaühendus (27 m) MK-20 sõlmpunkti ehitus pilootpuurimine lõigul V1-11 kuni V1-12				
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75, De40 PN10 survetoru PE De32 PN10, el. keevissadul 40x32, el. keevismuhv 32, maakraan 25/32, spindlipikendus				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAE		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.