

1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 11.10.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla		

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 9° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	1			
	tööline	1			
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	hülsitoru De110 ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul V1-11 kuni V1-12 (53 m) MK-28 sõlmpunkti ehitus koos survetoru paigaldusega kuni sõlmeni V1-13				
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75 PN10, hülsitoru PE De110 survetoru PE De40 PN10, maakraanid 32/40, spindlipikendused el.keevis üleminek 50x40, PE üleminek 75x50				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					