


1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 12.10.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla		

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lõrts Lumi t 6° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1			
	meister	1			
	tööline	1			
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Vermeer D20x22 II, furgoonauto MB Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Pilootpuurimine ja survetoru PE De75 PN10 sujutamine lõigul V1-7 suunaga MK-23 (117 m, V1-11 sõlmpunti ehitus				
8. ALLTÖÖVÕTJAD	OU Gabariit				
9. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED					
10. VASTU VÕETUD MATERJALID	survetoru PE De75 PN10 el. keeviskolmik 75, el. keevis põlv 75, el. keevismuhv 75, siiber DN65, spindlipikendus				
11. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
12. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
13. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
14. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					