



1. Ehitusettevõtja AS Merko Infra	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 20.10.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla		

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lörts Lumi t 9° C					
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	projektijuht	1				
	meister	1				
	tööline	1				
6. MEHCHANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator-laadur Terex Ekskavaator CAT 308C					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	veetorustiku survestamine lõigul V1-7 kuni V1-13 Kanalisatsioonitorustiku ehitus K1-3 kuni K1-2 koos soojustuse paigaldusega					
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit					
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	teleskoopplastkaev 400/315, isevoolutoru PVC 200 SN8, soojustus Styrofoam h=100mm					
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)			TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAE		
	 Leo Rahu			 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.						