


1. Ehitusettevõtja
AS Merko Infra

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

2. Kuupäev:
24.10.2011

3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.
Viiratsi valla UVK süsteemide rekonsrueerimine, asukohaga Valma küla

4. ILMASTIK	Aeg 12:00 Tugev tuul Kuiv X Vihm Lõrts Lumi				
	t 10° C				
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehtustöölised ja nende arv)	meister	2			
	keskkonnatehnik	2			
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	Ekskavaator-laadur Terex				
	Ekskavaator CAT 308C				
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kanalisatsioonitorustiku ehitus K1-4 kuni K1-6 koos soojustuse paigaldusega				
	MK-24, MK-23 ühendamine ol.oleva torustikuga				
ALLTÖÖVÕTJAD	OÜ Gabariit				
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	teleskoopplastkaev 400/315, isevoolutoru PVC 160 SN8, soojustus Styrofoam h=100mm				
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised , ilmastiku- tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)					
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD					
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAVE		
	 Leo Rahu		 Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					