



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 140 - 2011

28.11.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Veetoru V1-1 kuni kortermaja

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati
 VERMEER NAVIGATOR D36X50
 Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 39m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 100mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 35m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De63

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-28	0,52
2.	6	-24,5	1,15*
3.	9	-15,5	1,63
4.	12	-9,2	2,07
5.	15	0,5	2,31
6.	18	3,7	2,31
7.	21	-0,9	2,25
8.	24	7,9	2,02
9.	27	-7,1	1,83
10.	30	-5	1,85
11.	33	-4,8	1,92
12.	36	4,1	2,12
13.	39	11,9	2,00*

* ühenduskoht

Operaator: Ü.Järva
 Lokaatoril: A.Aren
 Töö koostas: Töödejuhataja: E.Sale

Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru V1-1 kuni kortermaja
Address: 63mm 35m

Customer:
Address:

Contractor:
Address:

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Date: Nov, 28, 2011
Time:

Eclipse S/N: 3777

