



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 143 - 2011

30.11.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Veetoru eelmise lõigu lõpust sõlmeni V1-4

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati

VERMEER NAVIGATOR D36X50

Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 102m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 200mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 90m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De90


Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-26,5	0,49
2.	6	-22	1,06
3.	9	-13,7	1,54
4.	12	-1,5	1,74*
5.	15	-0,9	1,92
6.	18	3,1	2,01
7.	21	0,1	1,98
8.	24	0,8	1,93
9.	27	-3,2	1,95
10.	30	-3,1	2,03
11.	33	1,5	2,05
12.	36	-0,5	1,98
13.	39	-1,6	1,96
14.	42	-0,5	1,99
15.	45	-0,8	2,05
16.	48	-9,4	2,18
17.	51	-1,2	2,31
18.	54	0,2	2,32
19.	57	0,3	2,27
20.	60	7,8	2,14
21.	63	0,8	1,95
22.	66	0,5	1,86
23.	69	-3,5	1,82
24.	72	-6,2	1,88
25.	75	-3,9	2,00
26.	78	-5	2,14
27.	81	-1,3	2,24
28.	84	-0,2	2,26
29.	87	4,1	2,21
30.	90	0,2	2,07



nr143			
31.	93	-4,3	2,03
32.	96	-0,8	2,09
33.	99	3,5	2,06
34.	102	14,6	1,82*

* ühenduskoht

	Operaator:	Ü.Järva
	Lokaatoril:	A.Aren
Töö koostas:	Töödejuhataja:	E.Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru eelmise lõigu lõpust
Address: sõlmeni V1-4
90mm 90m

Customer:
Address:

Contractor:
Address:

Date: Nov, 30, 2011
Time:

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Eclipse S/N: 3777

