



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 148 - 2011

6.12.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Hülss+veetoru sõlmest V1-3 kuni V1-18

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati
 VERMEER NAVIGATOR D36X50
 Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 72m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 200mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 70m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De90; de50

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-25	*0,53
2.	6	-25,1	1,23
3.	9	-9,6	1,68**
4.	12	-2,5	2,02
5.	15	-3,2	2,25
6.	18	-0,7	2,39
7.	21	0,5	2,44
8.	24	-5,4	2,44
9.	27	-4,3	2,40
10.	30	2,2	2,20**
11.	33	4,1	2,00
12.	36	0,2	1,84
13.	39	-1,2	1,85
14.	42	1,6	1,87
15.	45	-4	1,89
16.	48	-4,1	1,99
17.	51	1	2,05
18.	54	2,7	1,97
19.	57	3,5	1,89
20.	60	-1,5	1,87
21.	63	-1,3	1,86
22.	66	0,2	1,90
23.	69	12,9	1,75*
24.	72	27,5	1,07

* ühenduskoht

**hülssi ots

Operaator: Ü.Järva
 Lokaatoril: A.Aren

AS MERKO INFRA

Järvevana tee 9G, Tallinn
 11314, Estonia

e-mail: merko@merko.ee

Tel:+372 6 805 105

Faks: +372 6 805 106



nr148

Töö koostas:

Töödejuhataja:

E.Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru+hülss V1-3 kuni
Address: V1-18
50/90mm 70m

Customer:
Address:

Contractor
Address

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Date: Dec, 06, 2011
Time:

Eclipse S/N: 3777

Depth, meter

2

1

0

-1

-2

-3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Profile View

28: 67.6, 1.8

Distance, meter

