



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 149 - 2011

6.12.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Veetoru sõlmest MK-15 kuni V1-7

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati
 VERMEER NAVIGATOR D36X50
 Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 45m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 100mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 39m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De50

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-25,5	0,54
2.	6	-10,9	1,47*
3.	9	-1,8	2,03
4.	12	-1,1	2,15
5.	15	3,7	2,14
6.	18	2,4	2,01
7.	21	0,2	1,93
8.	24	-1,5	1,91
9.	27	-0,5	1,89
10.	30	-0,9	1,93
11.	33	-3,3	1,97
12.	36	1,5	1,97
13.	39	2,6	1,95
14.	42	0,4	1,94
15.	45	-0,5	1,90*

* ühenduskoht

Operaator: Ü.Järva
 Lokaatoril: A.Aren
 Töö koostas: Töödejuhataja: E.Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru MK-15 kuni V1-7
Address: 50mm 39m

Customer:
Address:

Contractor:
Address:

Date: Dec, 06, 2011
Time:

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Eclipse S/N: 3777

Profile View

