



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 166 - 2011

22.12.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Lisatöö. Veetoru trassist pumplani

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati
 VERMEER NAVIGATOR D36X50
 Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 39m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 100mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 30m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De90

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-31,4	0,42
2.	6	-18,6	0,84
3.	9	-18,8	1,32*
4.	12	-11,6	1,79
5.	15	-4,5	2,06
6.	18	-3,4	2,18
7.	21	-3,7	2,31
8.	24	-1,2	2,41
9.	27	0,8	2,35
10.	30	2,5	2,19
11.	33	2,1	2,07
12.	36	6,4	1,97
13.	39	14,5	1,85*


* ühenduskoht

Operaator: Ü.Järva
 Lokaatoril: A.Aren

Töö koostas:

Töödejuhataja:

E.Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Uusna lisatöö. Veetoru pump-
Address: Iani
90mm 30m

Customer:
Address:

Contact:
Phone:

Contractor:
Address:

Contact:
Phone:

Date: Dec, 21, 2011
Time:

Eclipse S/N: 3777

