

Tea Tõnts - INFRAGATE

Saatja: Toomas Porro <toomas.porro@viljandivesi.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 18. november 2020 16:36
Adressaat: Tea Tõnts - INFRAGATE
Koopia: info@viljandivesi.ee
Teema: RE: Tehniliste tingimuste soov: Viiratsi alevik

Tere

Uue teekatendi alla jäävad malmitorud asendada olemasolevas asukohas PE torudega.

Teadaolevalt on malm torusid kaks.

- 0+20 märgise juures olevast kaevust Lastekodu tn suunas
- 0+40 märgise juures olevast kaevust Lastekodu tn suunas

Ühenduskohad teha mitte lähemal kui 2m katendi äärest.

Kõvakatendis asuvad kaevud rekonstrueerida võimalusel (luugi tüüp „ujuv“ või „poolujuv“).

Üldised ehitusnõuded Veevärgi kodulehel http://www.viljandivesi.ee/failid/ju-8.1-v3-%20nouded%20rajatiste%20ehitamiseks_29.01.2018.docx

Lahendused koostööst OÜga Ramsi VK.

Lugupidamisega

Toomas Porro

AS Viljandi Veevärk

From: Tea Tõnts - INFRAGATE <Tea.Tonts@infragate.ee>
Sent: Wednesday, November 18, 2020 1:36 PM
To: info@viljandivesi.ee; Toomas Porro <toomas.porro@viljandivesi.ee>
Subject: RE: Tehniliste tingimuste soov: Viiratsi alevik

Tere,

Saadan korduskirja tehniliste tingimuste taotluseks (17.09.2020 saadetud esmakordselt). Täna panen juba kaasa ka plaanilahenduse.

Tegu on kattetaastusremondiga ja hetkel pole vee- ja kanalisatsioonitorude puhul arvestanud mitte rohkemaga kui maapealse hüdrandi ümberehitamisega maaaluseks.

Tea Tõnts

Projektijuht / projekteerija
Infragate Eesti AS
Mob. 51 088 28
www.infragate.ee

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7; tunnistused 109099 ja 163408

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7; tunnistus 162253