1. Ehitusettevõtja		Nr. 20
AS Merko Infra	**EHITUSTÖÖDE PÄEVIK**	2. Kuupäev: *6.03.2012*
	3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. *Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga* **Uusna küla**	

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 -3°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht			2			
	Ehitustöölised			6			
	Kopp-laaduri juht			2			
	Roomik-ekskavaatori juht			3			
	Autojuht			2			
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Hyundai Robex 210+hüdrovasar; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kaeviku ettevalmistamine: hüdrovasaraga jäätunud kihi purustamine. Kanalisatsioonitorustiku paigaldamine: K1-13 > 10jm 160PVC > K-2 KK-2 > 7jm 200PVC > K1-1						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Põltsamaa Greid OÜ; Trapets OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE			
	Juri Sušetski			Jaanu Mühlberg			

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)