1. Ehitusettevõtja		Nr. 22
AS Merko Infra	**EHITUSTÖÖDE PÄEVIK**	2. Kuupäev: 8.03.2012
	3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. *Viiratsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga* **Uusna küla**	

4. ILMASTIK	Kellaaeg 12:00 Temperatuur -4°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		2			
	Ehitustöölised		6			
	Kopp-laaduri juht		2			
	Roomik-ekskavaatori juht		3			
	Autojuht		2			
6. MEHHANISMID OBJEKTIL	Case 695R; JCB 4CX; Case CX130B; Kobelco 200S; kallur x2; meeskonna auto x2; 0,5T vibroplaat x2					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Kanalisatsiooni kaevude KK-1 ja K1-2 paigaldamine ja torustiku kokkuühendamine. Kanalisatsioonikaevu KT-3 ja 5jm 200PVC toru paigaldamine. Uusna tee 28 ja 29 veeharu ümberühendamine uue torustiku peale. Külamaja ümberühendamine uue torustiku peale.					
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ; Spetsvedu OÜ; Mergar Grupp OÜ; Trapets OÜ					
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---					
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---					
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---					
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD	---					
12. AMETNIKE, TELLIJA (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---					
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---					
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJA (OMANIK) / OMANIKUJÄRELEVALVE		
	Juri Sušetski			Jaanu Mühlberg		
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)						